



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.52.23.2021.17

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0001/17

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kardiochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Kielcach”

**w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 10 grudnia 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 23.07.2021 r. do 07.12.2021 r. w:

Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,
NIP: 9591291292,

w zakresie:

projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.07.03.00-26-0001/17-014,
RPSW.07.03.00-26-0001/17-016,
RPSW.07.03.00-26-0001/17-017.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)</i>
Monika Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	7-10, 13-16, 20-24, 27.09.2021 r.	10-12, 16-18.08.2021 r.
Jolanta Rogowska - Olszowy	Referent	7-10, 13-16, 20-24, 27.09.2021 r.	10-13, 16-18, 23-27, 30-31.08.2021 r. 06.09.2021 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- I. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) ogłoszenie o konkursie nr RPSW.07.03.00-IZ-00-26-140/17 w ramach działania 7.3, opublikowane w dniu 29 maja 2017 r. na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,

- 2) regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a) wraz z załącznikami,
- 3) wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 09.08.2017 r. przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce (dalej: Beneficjent), zaktualizowany w dniach: 16.04.2018 r., 27.04.2018 r. (do umowy), 23.11.2018 r. (aneks nr 1), 14.05.2019 r., 17.06.2019 r., 14.10.2019 r. (aneks nr 2), 26.11.2019 r. (aneks nr 3), 06.03.2020 r. (aneks nr 4), 23.03.2020 r. (aneks nr 5), 23.04.2020 r. (aneks nr 6), 15.05.2020 (aneks nr 7), 03.07.2020 (aneks nr 8), 23.07.2020 r., 24.09.2020 r. (aneks nr 9), 02.11.2020 r. (aneks nr 10), 27.11.2020 r. (aneks nr 11), 28.01.2021 r. (aneks nr 12), 26.03.2021 r. (aneks nr 13), 27.05.2021 r. (aneks nr 14), 06.07.2021 r., 26.07.2021 r. (aneks nr 15), wraz z nw. załącznikami:
 - studium wykonalności inwestycji pn.: „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, sporządzone w sierpniu 2017 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z aktualizacjami: 05.2019 r., 06.2019 r., 01.2021 r. (aneks nr 1), 07.2021 r. (aneks nr 2),
 - kosztorys wstępny dla inwestycji „Zabudowa części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego”, opracowany w sierpniu przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE],
 - informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 03.07.2017 r., nr KRS: 0000001580,
 - statut Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach, o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (...) z dnia 07.08.2017 r., z którego wynika, że Beneficjent potwierdza posiadanie zabezpieczenia finansowego środków na pokrycie kosztów wkładu własnego oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu,
 - bilans na dzień 31.12.2014 r., sporządzony przez główną księgową i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - bilans na dzień 31.12.2015 r., sporządzony w dniu 23.03.2016 r. przez główną księgową i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - bilans na dzień 31.12.2016 r., sporządzony w dniu 23.03.2017 r. przez główną księgową i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014 r., sporządzony w dniu 10.03.2015 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., sporządzony w dniu 23.03.2016 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., sporządzony w dniu 23.03.2017 r. i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2017 r., znak: PSZ.VIII.9610.4.2017 – pozytywna opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia w zakresie „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- umowa nr 1/09/2013 wraz z aneksami dotycząca udostępniania określonych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych powiązanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zawarta w dniu 11.09.2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie posiadania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (umowa nr 13-SZP03/1-11-00233-019, 13-SZP03/6-15-00233-001 zawarta z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ) wraz z aneksami,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie dysponowania kadrą medyczną, niezbędną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną na potrzeby wyrobów medycznych objętych projektem,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie zakresu komórek organizacyjnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie udzielania świadczeń zabiegowych w stosunku do wszystkich świadczeń udzielanych na oddziale o charakterze zabiegowym objętym zakresem wsparcia,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie liczby łóżek w oddziałach objętych zakresem wsparcia,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie przejścia od opieki realizowanej w warunkach szpitalnych do leczenia w warunkach ambulatoryjnych w specjalnościach medycznych objętych zakresem wsparcia,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. oraz 14.12.2017 r. w sprawie konsolidacji oraz współpracy instytucjonalnej z podmiotami leczniczymi wraz z wykazem jednostek posiadających umowę o realizacji świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym obowiązujący od 01.04.2017 r.,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie udziału przyjęć w trybie nagłym w stosunku do wszystkich przyjęć od oddziału w charakterze zachowawczym objętym zakresem wsparcia,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie realizacji kompleksowej opieki kardiologicznej,

- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie koncentracji wykonywania zabiegów kompleksowych w zakresie objętym wsparciem,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie wpływu projektu na poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym wsparciem,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie realizacji w zakresie objętym wsparciem działań, rozwiązań lub produktów innowacyjnych,
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. w sprawie zgodności z zasadami koncepcji uniwersalnego projektowania (nie dotyczy),
 - umowa nr P/9/DM/2017 o wykonywanie badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne, zawarta w dniu 13.09.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o. wraz z oświadczeniem i załącznikiem,
 - umowa nr PE/ZU/1/2010 na podwykonawstwo w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, zawarta w dniu 03.01.2010 r. pomiędzy „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach,
 - umowa nr IV/2017 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii, zawarta w dniu 27.04.2017 r. pomiędzy Specjalistycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Moto-Med. Sp. z o.o. a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach,
 - umowa nr 1/B/2016 zawarta w dniu 09.06.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, dotycząca konsultacji lekarskich wraz z załącznikami,
 - umowa nr 16/B/2016 zawarta w dniu 12.12.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, dotycząca zlecenia wykonania badań diagnostycznych wraz ze wzorem oświadczenia,
 - księga rejestrowa, nr księgi 000000014597, oznaczenie organu W-26, wydruk z dnia 04.09.2017 r. <https://rpwdl.csioz.gov.pl>,
 - Uchwała Nr XXXI/533/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w drodze przeniesienia całego mienia na Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach wraz z uzasadnieniem,
 - Uchwała Nr XII/182/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach,
- 4) oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (Kamila Sadło, Anna Kralka-Jachowicz) z dnia 23.08.2017 r.,
- 5) karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 (Kamila Sadło, Anna Kralka-Jachowicz),

- 6) pismo IZ, znak: EFRR-II.432.0001.1.2017.7.3.140.1 z dnia 28.08.2017 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie i zakwalifikowaniu do oceny formalnej, z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- 7) odpowiedź Beneficjenta, znak: OFS-070/308/17 z dnia 04.09.2017 r. na pismo IZ z dnia 28.08.2017 r., znak EFRR-II.432.0001.1.2017.7.3.140.1 dotyczące uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- 8) karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 28.08.2017 r., ponowna weryfikacja w dniu 14.09.2017 r.,
- 9) pismo IZ, znak: EFRR-II.432.0001.1.2017.7.3.140.1 z dnia 14.09.2017 r. informujące Beneficjenta o zaakceptowaniu wniosku pod względem formalnym i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej,
- 10) pismo Beneficjenta z dnia 02.10.2017 r., znak DN-070/2375/17 skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, informujące o przekazaniu Programu Naprawczego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (wersja elektroniczna na płycie CD),
- 11) deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 ([REDAKTOWANE]) z dnia 24.11.2017 r.,
- 12) pismo IZ, znak: EFRR-III.432.07.03.140.0001.1.2017 z dnia 12.12.2017 r. informujące Beneficjenta, iż w związku z przeprowadzoną oceną merytoryczną projektu stwierdzono kwestie wymagające poprawienia lub wyjaśnienia,
- 13) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/619/17 z dnia 14.12.2017 r. dotyczące przedłożenia uzupełnienia do oceny projektu,
- 14) karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (I etap) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zatwierdzone w dniu 18.12.2017 r.,
- 15) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.140.0001.2.2018 z dnia 24.01.2018 r. informujące Beneficjenta o uzyskaniu pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej po pierwszym etapie konkursu z kwotą dofinansowania w wysokości 8.701.910,89 zł i wpisaniu na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując z liczną 32 punktów; uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku (pismo dostarczono 25.01.2018 r.),
- 16) wniosek Beneficjenta z dnia 09.04.2018 r., znak: OFS-070/329/18 skierowany do IZ, dotyczący zawarcia aneksu do PRE-UMOWY oraz podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania,
- 17) Pre-Umowa nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 dla Projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” zawarta w dniu 06.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach wraz z aneksem 01 z dnia 13.04.2018 r. zmieniającym wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,

- 18) dokumentacja przedłożona przez Beneficjenta na II etap konkursu w dniu 16.04.2018 r.:
- decyzja Nr 103/2017 z dnia 05.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Kielce, znak: RRM-II.6733.108.2017.EK,
 - Uchwała Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach,
 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 09.02.2018 r.,
 - umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 21 grudnia 2001 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,
 - uchwała Nr 4/2018 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania planu zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz współfinansowanych środkami UE planowanych do realizacji w latach 2017-2020 (po korekcie) wraz z planem zadań,
 - bilans na dzień 31.12.2017 r., sporządzony w dniu 11.04.2018 r. przez główną księgową i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017-31.12.2017 r. sporządzony w dniu 11.04.2018 r. przez główną księgową i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki,
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS sporządzony przez Beneficjenta w dniu 16.04.2018 r.,
 - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (...) z dnia 16.04.2018 r., z którego wynika, że Beneficjent potwierdza posiadanie zabezpieczenia finansowego środków na pokrycie kosztów wkładu własnego oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu,
 - oświadczenie Beneficjenta o zagwarantowaniu świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu z dnia 16.04.2018 r.,
 - aneks do umowy nr 13-SZP03/8-27-00233-019 z dnia 02.02.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach wraz z załącznikami,
 - pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.070.79.2017.MGN.1 z dnia 04.07.2017 r. informujące o przekazaniu 3 egzemplarzy deklaracji organu w sprawie zgodności projektu z wymogami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WPN.I.6335.162.2017.BD z dnia 04.07.2017 r. dotyczące przekazania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 - mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
 - wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji złożony przez Beneficjenta w Urzędzie Miasta Kielce w dniu 20.08.2018 r.,
 - decyzja Prezydenta Miasta Kielce nr 483/2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: AB-I.6740.1.482.2018.SS dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach, obejmujące zabudowę części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o kolejne pomieszczenia na terenie obejmującym działkę nr ewid. [REDAKTOWANO], w obr. [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO],
 - kosztorys inwestorski dla inwestycji „Zabudowa części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego (...)” opracowany w sierpniu 2018 r. przez [REDAKTOWANO]
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.09.2018 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
- 19) karty weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (II etap) w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, zatwierdzone w dniu 18.04.2018 r.,
- 20) karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (II etap) w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.04.2018 r.,
- 21) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.7.3.1400001.3.2018 z dnia 18.04.2018 r. informujące Beneficjenta, iż po II etapie konkursu, wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
- 22) karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (II etap) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zatwierdzone w dniu 24.04.2018 r.,
- 23) wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,
- 24) protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn.: „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,
- 25) umowa o dzieło nr 352 zawarta w dniu 24.11.2017 r. pomiędzy IZ a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] na wykonanie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, które wpłynęły m.in. na konkurs RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17,

- 26) umowa o dzieło nr 353 zawarta w dniu 24.11.2017 r. pomiędzy IZ a [REDAKTOWANE], na wykonanie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, które wpłynęły m.in. na konkurs RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17,
- 27) umowa o dzieło nr 21/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r. pomiędzy IZ a [REDAKTOWANE], na wykonanie oceny na II etapie wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, które wpłynęły na konkurs RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17,
- 28) umowa o dzieło nr 22/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r. pomiędzy IZ a [REDAKTOWANE], na wykonanie oceny na II etapie wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, które wpłynęły na konkurs RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17,
- 29) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.140.0001.2.2018 z dnia 25.04.2018 r. informujące Beneficjenta, iż po II etapie oceny merytoryczno-technicznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Oceny Merytorycznej wniosek uzyskał pozytywną ocenę z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 8.701.910,89 zł wraz z prośbą o dostarczenie nw. dokumentów:
- numer rachunku bankowego Beneficjenta, nazwę oraz adres banku, w którym jest prowadzony,
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - wypełniony formularz pn. „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”,
- 30) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/405/18 z dnia 27.04.2018 r. dotyczące dostarczenia do IZ wymaganych dokumentów:
- wnioski Beneficjenta o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej dla pracowników Działu Funduszy Strukturalnych WSzZ w Kielcach w ramach SL2014 z dnia 27.04.2018 r.,
 - kopia zaświadczenia z banku o założeniu wyodrębnionego dla projektu numeru rachunku bankowego Beneficjenta,
 - wykaz rachunków Beneficjenta prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego zawartej w dniu 27.01.2017 r.,
- 31) umowa nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.03.00-26-0001/17 pn.: „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” zawarta w dniu 27.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach, w której określono:
- całkowitą wartość Projektu w kwocie 10.242.462,22 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 10.237.542,22 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 8.701.910,89 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 1.535.631,33 zł i stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4.920,00 zł,
 - termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 28.06.2017 r.,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2019 r.,
- wraz z aneksami:
- ✓ nr 1 z dnia 07.12.2018 r., w którym zmieniono:
 - wzór Umowy przyjęty Uchwałą nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.10.2018 r.,
 - ✓ nr 2 z dnia 31.10.2019 r., w którym zmieniono:
 - wzór Umowy przyjęty Uchwałą nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.,
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 10.291.531,03 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 10.217.549,72 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 8.684.917,26 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 1.532.632,46 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 73.981,31 zł,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.03.2020 r.,
 - ✓ nr 3 z dnia 19.12.2019 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 10.282.778,38 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 10.217.549,72 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 8.684.917,26 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 1.532.632,46 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 65.228,66 zł,
 - ✓ nr 4 z dnia 20.03.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 10.320.083,93 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 10.217.549,72 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 8.684.917,26 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 1.532.632,46 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 102.534,21 zł,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 29.05.2020 r.,
 - ✓ nr 5 z dnia 24.03.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 14.916.530,98 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 14.813.996,77 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 12.591.897,26 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 2.222.099,51 zł,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2021 r.,
 - ✓ nr 6 z dnia 27.04.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 22.176.121,02 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 22.073.586,81 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 18.762.548,79 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 3.311.038,02 zł,

- § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Projekt będzie realizowany przez: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach z siedzibą ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, NIP: 9591294907, REGON 001263233, KRS 0000004015”,
- § 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie: „b) dane rachunku bankowego Partnera Projektu: nazwa właściciela rachunku bankowego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach z siedzibą ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, NIP: 9591294907, nr rachunku bankowego: 81 1240 1372 1111 0010 9809 3921 prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. ul. Sienkiewicza 18, 25-301 Kielce”,
- ✓ nr 7 z dnia 20.05.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 26.267.540,88 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 26.165.005,67 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 22.240.254,82 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 3.924.750,85 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 102.535,21 zł,
- ✓ nr 8 z dnia 20.07.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 30.349.059,62 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 30.246.524,41 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 25.709.545,75 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4.536.978,66 zł,
- ✓ nr 9 z dnia 30.09.2020 r., w którym zmieniono:
 - wzór Umowy przyjęty Uchwałą nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r.,
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 31.135.778,53 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 31.026.714,41 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 26.372.707,25 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4.654.007,16 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 109.064,12 zł,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2021 r.,
- ✓ nr 10 z dnia 02.11.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 32.898.870,65 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 32.791.420,29 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 27.872.707,25 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4.918.713,04 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 107.450,36 zł,
- ✓ nr 11 z dnia 27.11.2020 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 34.896.462,65 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 34.789.012,29 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 29.570.660,45 zł,

- wkład własny Beneficjenta w kwocie: 5.218.351,84 zł,
- wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 107.450,36 zł,
- ✓ nr 12 z dnia 28.01.2021 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 37.216.456,65 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 37.109.006,29 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 31.542.655,35 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 5.566.350,94 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 107.450,36 zł,
- ✓ nr 13 z dnia 31.03.2021 r., w którym zmieniono:
 - wzór Umowy przyjęty Uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2021 r.,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 30.11.2021 r.,
- ✓ nr 14 z dnia 08.06.2021 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 37.216.522,89 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 37.109.006,29 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 31.542.655,35 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 5.566.350,94 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 107.516,60 zł,
- ✓ nr 15 z dnia 28.07.2021 r., w którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu w kwocie: 40.251.142,36 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 40.109.006,29 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 33.761.655,35 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie: 6.347.350,94 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 142.136,07 zł,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.03.2022 r.,
- 32) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.140.0001.4.2018 z dnia 11.09.2018 r. informujące Beneficjenta o spełnieniu wszystkich wymagań określonych w „Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17”,
- 33) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/954/18 z dnia 07.11.2018 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na umożliwienie wydzielenia części etatu dla inspektora nadzoru,
- 34) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.140.0001.5.2018 z dnia 14.11.2018 r. informujące Beneficjenta o braku przeciwwskazań co do możliwości wydzielenia części etatu dla inspektora nadzoru,
- 35) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/990/18 z dnia 16.11.2018 r. z prośbą skierowaną do IZ o możliwość korekty wniosku o dofinansowanie poprzez zmianę kategorii kosztów w sekcji XI wniosku,
- 36) pismo IZ, znak: EFRR-IV.432.07.03.140.0001.6.2018 z dnia 21.11.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na korektę wniosku o dofinansowanie wraz z prośbą o dostarczenie zaktualizowanego ww. wniosku do IZ,

- 37) aneks II/2019 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00233-019 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawarty w dniu 17.12.2018 r.,
- 38) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1017/18 z dnia 23.12.2018 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 39) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/50/19 z dnia 17.01.2019 r. dotyczące przekazania IZ umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 40) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/369/19 z dnia 15.03.2019 r. z prośbą o umożliwienie przez IZ wykorzystania zaoszczędzonych środków na zakup sprzętu na potrzeby Sali Hybrydowej,
- 41) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.0001.2019 z dnia 20.03.2019 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przedstawione zmiany wraz z prośbą o dostarczenie zaktualizowanych dokumentów – wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności Inwestycji,
- 42) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/407/19 z dnia 25.03.2019 r. informujące IZ o etapie postępu prac w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego,
- 43) pismo wewnętrzne Beneficjenta z dnia 15.04.2019 r. dotyczące propozycji przeniesienia środków na zakup innego urządzenia/sprzętu medycznego,
- 44) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/513/19 z dnia 26.04.2019 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na aktualizację w zakresie rzeczowym projektu,
- 45) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.2019 z dnia 07.05.2019 r. informujące o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany wraz z prośbą aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji,
- 46) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/545/19 z dnia 14.05.2019 r. dotyczące przekazania IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji,
- 47) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/557/19 z dnia 16.05.2019 r. z prośbą skierowaną do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków na zakres pozostały do zrealizowania w ramach zadania,
- 48) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/570/19 z dnia 17.05.2019 r. uzupełniające pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/557/19 z dnia 16.05.2019 r., z prośbą o zmianę brzmienia pkt III z ww. pisma,
- 49) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/576/19 z dnia 22.05.2019 r. dotyczące aktualizacji pisma Beneficjenta, znak: OFS-070/570/19 z dnia 17.05.2019 r., przekazujące IZ załączniki:
 - zaktualizowane do obecnych cen rynkowych kosztorysy w zakresie robót budowlano-montażowych i gazów medycznych przez wykonawcę dokumentacji projektowej - firmę [REDAKTOWANE],
 - zaktualizowaną do cen rynkowych ofertę cenową na zakup angiografu z wyposażeniem,wraz z propozycją przesunięcia zaoszczędzonych środków,
- 50) wniosek Beneficjenta o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej dla pracownika administracyjnego WSzZ w Kielcach w ramach SL2014 z dnia 03.06.2019 r.,

- 51) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.2019 z dnia 04.06.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 52) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.2019 z dnia 07.06.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o poprawienie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji,
- 53) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/641/19 z dnia 14.06.2019 r. dotyczące przekazania IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności inwestycji,
- 54) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/735/19 z dnia 30.07.2019 r. z prośbą o wyrażenie przez IZ zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków,
- 55) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.2019 z dnia 02.08.2019 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków,
- 56) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/987/19 z dnia 23.09.2019 r. przedkładające IZ wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej dla Dyrektora WSzZ w Kielcach w ramach SL2014 oraz wniosek o wycofanie dostępu dla pracownika administracyjnego WSzZ w Kielcach dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 57) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1071/19 z dnia 02.10.2019 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na przesunięcie zaoszczędzonych środków oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu,
- 58) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.2019 z dnia 09.10.2019 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu,
- 59) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1126/19 z dnia 14.10.2019 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 60) oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków niekwalifikowalnych w projekcie w ramach kategorii kosztów „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”, z którego wynika, iż Beneficjent potwierdza posiadanie zabezpieczenia finansowego środków na pokrycie kosztów wkładu własnego oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu,
- 61) wyciąg bankowy Beneficjenta za okres 11.10.2019 – 11.10.2019 r. potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego,
- 62) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1274/19 z dnia 13.11.2019 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na przesunięcie zaoszczędzonych środków na zakup angiografu,
- 63) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.2019 z dnia 19.11.2019 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany w postaci przesunięcia zaoszczędzonych środków na zakup angiografu,
- 64) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1336/19 przyjęte w IZ w dniu 26.11.2019 r., dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 65) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1495/19 przyjęte w IZ w dniu 12.12.2019 r., dotyczące uzupełnienia pisma z dnia 02.10.2019 r. znak: OFS-070/1071/2019 r.,

- 66) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/224/20 z dnia 19.02.2020 r. dotyczące możliwości wprowadzenia zmian dotyczących kosztów, wydłużenia terminu realizacji projektu oraz aktualizacji sprawowania nadzoru autorskiego,
- 67) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.22.2019 z dnia 26.02.2020 r. dotyczące akceptacji zaproponowanych przez Beneficjenta zmian,
- 68) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/291/20 z dnia 05.03.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 69) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.22.2019 z dnia 16.03.2020 r. dotyczące przekazania Beneficjentowi dwóch egzemplarzy aneksu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-04 do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 z prośbą o podpisanie i odesłanie do IZ aneksów,
- 70) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/366/20 z dnia 20.03.2020 r. z prośbą o rozszerzenie projektu o dodatkowy zakup wyrobów medycznych i roboty budowlane wraz z wykazem niezbędnych potrzeb w celu zabezpieczenia Szpitala w związku z sytuacją kryzysową w walce z koronawirusem COVID-19,
- 71) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.22/2019 z dnia 23.03.2020 r. informujące o podjęciu działań przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, mających na celu wykorzystanie środków dostępnych w ramach RPO WŚ 2014-2020 z przeznaczeniem na zwalczanie epidemii COVID-19,
- 72) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/59/19 z dnia 27.03.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na zakup: 4 kpl. komory laminarnej, 1 kpl. przelotowej myjni-dezynfektora z osprzętem, 1 kpl. komory dezynfekcyjnej, 2 kpl. myjni endoskopów z osprzętem, 8 kpl. urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń, 2 kpl. urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów, 14 kpl. urządzeń do czyszczenia powietrza ELIXAIR E2100,
- 73) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.1.26.2019 z dnia 31.03.2020 r. z prośbą o zapewnienie wkładu własnego przez Beneficjenta w ramach rozszerzenia projektu o działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
- 74) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/417/20 z dnia 31.03.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wykazu wyrobów medycznych i robót budowlanych wchodzących w skład zakresu wynikającego z rozszerzenia projektu wraz z ww. wykazem,
- 75) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/429/20 z dnia 01.04.2020 r. z prośbą o zabezpieczenie, w ramach dostępnych środków UE, kwoty niezbędnej na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Pracowni Diagnostyki na potrzeby wykonywania badań COVID-19 w WSZ w Kielcach”,
- 76) pismo ŚCO, znak: DN-0722-14-2020 z dnia 02.04.2020 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na adaptację pomieszczeń i otwarcie laboratorium umożliwiającego pracę z niebezpiecznym materiałem zakaźnym,
- 77) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/460/20 z dnia 07.04.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na przesunięcie środków w ramach zadania nr 2 wraz

- z zaktualizowanym zestawieniem potrzeb projektu w zakresie zadania nr 2 oraz korespondencją Działu Zamówień publicznych WSzZ,
- 78) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221/0/67/20 z dnia 10.04.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na zmianę zakresu zakupu dotyczącą komory laminarnej,
- 79) pismo Ministerstwa Zdrowia, znak: OIK.9081.14.2020.MM z dnia 10.04.2020 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uzgodnienia szybkiej ścieżki procedowania w związku z panującą pandemią COVID-19,
- 80) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.30.2019 z dnia 14.04.2020 r. informujące ŚCO o wyrażeniu zgody na zmianę zakresu zakupu dotyczącą komory laminarnej,
- 81) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/68/20 z dnia 14.04.2020 r. z prośbą o wyłączenie z przekazanego zakresu zakupu testów do oznaczenia koronawirusa SARS-CoV-2 – 200 kpl.,
- 82) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.29.2019 z dnia 14.04.2020 r. informujące o przekazaniu katalogu sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią COVID-19 oraz sposobie zakupu środków ochrony indywidualnej,
- 83) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/493/20 z dnia 15.04.2020 r. przedkładające IZ zaktualizowany zakres rzeczowy zadania nr 2 zgody z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,
- 84) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/498/20 z dnia 16.04.2020 r. jako uzupełnienie pisma z dnia 15.04.2020 r. znak: OFS-070/493/20, przedstawiające IZ zaktualizowany wykaz potrzeb w ramach zadania nr 2,
- 85) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/527/20 z dnia 20.04.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 86) umowa wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawarta w dniu 21.04.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 24, 25-736 Kielce a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej: ŚCO), ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z zakresem rzeczowym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach oraz zakresem rzeczowym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
- 87) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/535/20 z dnia 22.04.2020 r. dotyczące przekazania jednego egzemplarza podpisanej Umowy o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- 88) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/69/20 z dnia 22.04.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość realizacji projektu w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania SARS-CoV-2 w oparciu o zapisy art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- 89) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.1.24.2019 z dnia 23.04.2020 r. informujące ŚCO o przekazaniu informacji o stosowaniu przepisów obowiązujących przy realizacji zamówień dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania SARS-CoV-2 wraz z pismem IR.VIII.432.31.2019 z dnia 16.04.2020 r.,
- 90) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/555/20 z dnia 29.04.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość zaliczenia kosztu instalacji i uruchomienia angiografu do kosztów kwalifikowalnych,
- 91) korespondencja IZ z dnia 06.05.2020 r. przekazująca raport serwisowy z przeglądu tomografu w dniu 22.04.2020 r. wraz z ofertą handlową na wymianę lampy,
- 92) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 06.05.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany,
- 93) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.1.24.2019 z dnia 07.05.2020 r. informujące o przeznaczeniu dodatkowego wsparcia z UE w związku z COVID-19 dla Beneficjenta i ŚCO,
- 94) pismo Beneficjenta, znak OFS-070/600/20 z dnia 14.05.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 95) pismo Beneficjenta, znak OFS-070/601/20 z dnia 14.05.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach zadania nr 2,
- 96) aneks nr 1/2020 z dnia 14.05.2020 r. do Umowy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 21.04.2020 r.,
- 97) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/106/20 z dnia 02.06.2020 r. z prośbą o możliwość zmiany w zakupie ilości paneli do oznaczania drobnoustrojów,
- 98) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 03.06.2020 r. informujące ŚCO o braku przeciwwskazań do zakupu większej ilości sztuk paneli do oznaczania drobnoustrojów,
- 99) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/110/20 z dnia 08.06.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na rozszerzenie pozycji 1.39 zestawienia „Activ pure zakup i montaż – 1 kpl.”,
- 100) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070-706/20 z dnia 09.06.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowalnych, kosztów wykonania przyłączy instalacji sanitarnej, wodnej oraz wykonania płyty fundamentowej pod kontener tomografu, a także kosztów robót instalacyjnych elektrycznych i przesunięcia zaoszczędzonych środków,
- 101) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 16.06.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany,
- 102) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.1.24.2019 z dnia 18.06.2020 r. informujące ŚCO o wyrażeniu zgody na rozszerzenie pozycji 1.39 zestawienia „Activ pure zakup i montaż – 1 kpl.”,
- 103) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.1.24.2019 z dnia 24.06.2020 r. informujące o przeznaczeniu dodatkowego wsparcia z UE w związku z COVID-19 dla Beneficjenta i ŚCO,
- 104) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/816/20 z dnia 02.07.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,

- 105) pismo wewnętrzne Beneficjenta z dnia 03.07.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody przez Dział Zamówień Publicznych o dopuszczenie możliwości ewentualnej dostawy pomp infuzyjnych strzykawkowych z IP 22,
- 106) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/854/20 z dnia 16.07.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowalnych kosztów wykonania odwodnienia płyty fundamentowej pod kontener tomografu wraz z protokołem konieczności z dnia 24.06.2020 r. oraz kosztorysem ofertowym z dnia 29.06.2020 r.,
- 107) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 17.07.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany,
- 108) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/865/20 z dnia 21.07.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o zmianę nazwy w punkcie 12 zakresu rzeczowego z „Pompa infuzyjna strzykawkowa z IP 34” na „Pompa infuzyjna strzykawkowa”,
- 109) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/866/20 z dnia 22.07.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na możliwość przesunięcia kwoty zgodnie z przedstawionym w ww. piśmie schematem wraz z załączonym zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym aktualnym na dzień 21.07.2020 r.,
- 110) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/869/20 z dnia 22.07.2020 r. przedstawiające IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- 111) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 24.07.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przedstawioną zmianę opisu sprzętu,
- 112) pełnomocnictwo wystawione w dniu 03.08.2020 r. przez Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa dla: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 113) aneks nr 2/2020 z dnia 17.08.2020 r. do Umowy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 21.04.2020 r., wraz z dołączonym zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie, zakresem rzeczowym WSzZ w Kielcach oraz zakresem rzeczowym ŚCO,
- 114) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/932/20 z dnia 20.08.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ aneksu nr 2 z dnia 17.08.2020 r. do Umowy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 21.04.2020 r.,
- 115) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/960/20 z dnia 31.08.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość przesunięcia kosztów w ramach zadania nr 2 oraz o zmianę terminu realizacji projektu,
- 116) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/978/20 z dnia 07.09.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach zadania nr 2 pn. „Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19” wraz z załącznikami: zaktualizowaną tabelą zestawienia potrzeb projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala

- Zespolonego w Kielcach” w zakresie zadania 2, ofertą cenową na zakup sprzętu, wyciągiem z projektu technicznego,
- 117) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1006/20 z dnia 17.09.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na umożliwienie przesunięcia zaoszczędzonych środków na cele przedstawione w ww. piśmie,
 - 118) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.1.24.2019 z dnia 18.09.2020 r. informujące o przeznaczeniu dodatkowego wsparcia z UE w związku z COVID-19 dla Beneficjenta,
 - 119) pismo IZ, znak: IR.VIII.432.1.24.2019 z dnia 21.09.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Beneficjenta,
 - 120) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1038/20 z dnia 22.09.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 121) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/159/20 z dnia 12.10.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na wprowadzenie zmian w wykazie zaplanowanego do zakupu sprzętu,
 - 122) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.30.2019 z dnia 13.10.2020 r. informujące ŚCO o wyrażeniu zgody za zaproponowane zmiany w planowanych zakupach urządzeń,
 - 123) pismo ŚCO, znak: DN-0722-33-2020 z dnia 14.10.2020 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do utworzenia strefy buforowej dla chorych na SARS-CoV-2,
 - 124) uchwała Nr 2814/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2020 r. w sprawie: zmiany „Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 (...)” oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17.01.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 (...), dotycząca przeznaczenia dodatkowych środków na walkę z wirusem COVID-19 dla WSzZ w Kielcach oraz ŚCO,
 - 125) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 22.10.2020 r. informujące o przyznaniu dofinansowania dla WSzZ i ŚCO w ramach walki z COVID-19,
 - 126) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1109/20 z dnia 23.10.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na wprowadzenie zmian w projekcie pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” wraz z dołączonym zaktualizowanym zakresem rzeczowym zadania nr 2,
 - 127) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 27.10.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w projekcie zaproponowanych przez Beneficjenta,
 - 128) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1125/20 z dnia 30.10.2020 r. dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 129) notatka służbowa IZ z dnia 30.10.2020 r. w sprawie sporządzenia aneksu nr 10 do umowy RPSW.07.03.00-26-0001/17,
 - 130) pismo ŚCO, znak: DN-0722-37-2020 z dnia 17.11.2020 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zakup sprzętu niezbędnego do walki z epidemią oraz zapewniającego właściwą opiekę nad chorymi onkologicznymi,
 - 131) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1167/2020 z dnia 17.11.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu

- przedmiotowego projektu o zakup dodatkowych aparatów USG wspomagających walkę z COVID-19,
- 132) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/171/20 z dnia 17.11.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość wprowadzenia zmian w wykazie zaplanowanego do zakupu sprzętu,
 - 133) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1172/2020 z dnia 18.11.2020 r. z prośbą o rozważenie kolejnego rozszerzenia zakresu przedmiotowego projektu (w nawiązaniu do pisma z dnia 17.11.2020 r. znak: OFS-070/1167/2020),
 - 134) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 19.11.2020 r. informujące ŚCO o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych w wykazie zaplanowanego do zakupu sprzętu,
 - 135) pismo ŚCO, znak: DT-072-1403-2020 z dnia 20.11.2020 r. nawiązujące do pisma DN-0722-37-2020, zawierające szczegółowe informacje dotyczące zakupu sprzętu medycznego związanego z COVID-19,
 - 136) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 23.11.2020 r. informujące o wyrażeniu zgody na realizację dodatkowych zakresów rzeczowych projektu zaproponowanych przez Beneficjenta,
 - 137) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1190/20 z dnia 23.11.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu,
 - 138) korespondencja ŚCO z dnia 24.12.2020 r. z prośbą o zmianę dodatkowego zakresu COVID19 w pozycji 20-sloty gazów medycznych z 30 sztuk na 10 sztuk,
 - 139) pismo Komisji przetargowej z dnia 25.11.2020 r. dotyczące postępowania przetargowego znak: EZ/154/2020/AŁ-D z prośbą o wyrażenie zgody przez Dyrektora WSzZ w Kielcach na zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania,
 - 140) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1213/20 z dnia 27.11.2020 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 141) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1215/20 z dnia 27.11.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość przesunięcia zaoszczędzonych środków na zakup dodatkowego sprzętu,
 - 142) Aneks nr 3/2020 z dnia 30.11.2020 r. do Umowy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 21.04.2020 r. wraz z dołączonym zakresem rzeczowym WSzZ w Kielcach,
 - 143) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 01.12.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane przesunięcie zaoszczędzonych środków na zakup urządzeń,
 - 144) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1257/20 z dnia 07.12.2020 r. informujące IZ o użyczeniu mienia ruchomego (system ECMO-1 kpl.) na rzecz Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz o wystąpieniu przez WSzZ w Kielcach o jego zwrot, załączniki do pisma: kopia pisma LPR.DYR.07.1030-30.2020, Uchwała Nr 2936/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.11.2020 r., kopia oświadczenia

- o rozwiązaniu umowy użyczenia sprzętu medycznego, pełnomocnictwo, wniosek o uzyskanie zgody Zarządu na użyczenie mienia ruchomego z dnia 03.11.2020 r.,
- 145) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/1261/20 z dnia 08.12.2020 r. dotyczące przekazania IZ Aneksu nr 3 z dnia 30.11.2020 r. do Umowy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 21.04.2020 r.,
- 146) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 14.12.2020 r. skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z prośbą o analizę sprawy dotyczącej użyczenia aparatury – systemu ECMO – 1 kpl. dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,
- 147) aneks II-2020/2021 do Umowy nr 13-SZP03/8-17-00233-019 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 21.12.2020 r. wraz z oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów,
- 148) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/5/21 z dnia 14.01.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na adaptację dwóch pomieszczeń z zakupem wyposażenia w ramach walki z COVID-19,
- 149) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/50/21 z dnia 15.01.2021 r. dotyczące przekazania Aneksu nr 1 do Studium Wykonalności Inwestycji,
- 150) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/6/21 z dnia 18.01.2021 r. nawiązujące do pisma z dnia 14.01.2021 r. TT-ARI-221-0/5/21 zawierające rozszerzony zakres przedmiotowego zadania,
- 151) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/0/5/21 z dnia 18.01.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zakup sprzętu wspomagającego diagnostykę wirusa SARS-CoV-2,
- 152) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.1.24.2019 z dnia 19.01.2021 r. skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej zasadności dofinansowania ze środków RPO 2014-2020 wykonania w ŚCO adaptacji dwóch pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa,
- 153) pismo Wojewody Świętokrzyskiego, znak: PSZ.VIII.967.14.2021 z dnia 22.01.2021 r. informujące o zasadności dofinansowania wykonania w ŚCO adaptacji dwóch pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa,
- 154) pismo ŚCO, znak: DN-0722-4-2021 z dnia 22.01.2021 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o doposażenie dwóch dodatkowych gabinetów wspomagających walkę z wirusem SARS-CoV-2,
- 155) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/107/21 z dnia 27.01.2021 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 156) pismo Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, znak: KC-I.432.52.1.2021 z dnia 03.02.2021 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w sprawie przeprowadzonej w dniu 29.01.2021 r. wizji monitoringowej wraz z dołączoną notatką służbową,

- 157) notatka służbowa pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, znak: KC-I.432.52.1.2021 z dnia 03.02.2021 r. dotycząca przeprowadzenia kontroli w WSzZ w Kielcach w zakresie weryfikacji miejsca użytkowania sprzętu medycznego ECMO,
- 158) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/209/21 z dnia 19.02.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na rozszerzenie zakresu zadania o roboty budowlane i zaliczenie ich do kosztów kwalifikowalnych,
- 159) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 24.02.2021 r. informujące o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta w ramach rozszerzenia zakresu zadania o roboty budowlane i zaliczenia ich do kosztów kwalifikowalnych,
- 160) aneks nr 4/2021 z dnia 10.03.2021 do Umowy o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 21.04.2021 r.,
- 161) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/273/2021 z dnia 15.03.2021 r. informujące IZ o przekazaniu dwóch wniosków o nadanie uprawnień do obsługi systemu SL2014,
- 162) wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 15.03.2021 r.,
- 163) wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 15.03.2021 r.,
- 164) pismo ŚCO, znak: DN-0722-9-2021 z dnia 18.03.2021 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o pomoc finansową w zakresie zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- 165) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/52/20 z dnia 22.03.2021 r. skierowane do WSzZ w Kielcach z prośbą o podjęcie działań w celu przesunięcia terminu realizacji projektu,
- 166) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/312/21 z dnia 24.03.2021 r. dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 167) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/309/21 z dnia 24.03.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na prolongatę okresu realizacji przedmiotowego projektu do końca listopada 2021 r.,
- 168) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 24.03.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na prolongatę okresu realizacji projektu do końca listopada 2021 r.,
- 169) wniosek ŚCO z dnia 20.04.2021 r. o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 170) wniosek ŚCO z dnia 26.04.2021 r. o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 171) wniosek ŚCO z dnia 26.04.2021 r. o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 172) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/541/21 z dnia 25.05.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody przez IZ na zmianę wydatków kwalifikowalnych, wydatków ogółem oraz kwoty dofinansowania w wybranych kategoriach kosztów dla Zadania nr 2 pn. „Działania związane z zapobieganiem rozszerzania wirusa COVID-19 WSZ”,
- 173) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 26.05.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian,

- 174) pismo Beneficjenta, znak: IFS-70/564/21 z dnia 26.05.2021 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 175) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/60/21 z dnia 31.05.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na wprowadzenie zmian w wykazie zaplanowanego do zakupu sprzętu,
- 176) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/567/21 z dnia 01.06.2021 r. dotyczące przedłożenia IZ Aneksu nr 5/2021 z dnia 24.05.2021 r. do Umowy o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie,
- 177) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/582/21 z dnia 01.06.2021 r. z prośbą o akceptację zmian, w zakresie rzeczowym zadania, zgłoszonych przez Partnera Projektu ŚCO wraz z zaktualizowanym zakresem rzeczowym Projektu ŚCO,
- 178) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 09.06.2021 r. informujące Beneficjenta i ŚCO o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez ww. instytucje zmiany,
- 179) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-0/64/21 z dnia 10.06.2021 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z ponowną prośbą o rozpatrzenie możliwości sfinansowania zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- 180) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/627/21 z dnia 14.06.2021 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 181) pismo ŚCO, znak: TT-ARI-221-O/66/21 z dnia 18.06.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ na realizację w ramach zakresu rzeczowego projektu poz. nr 1.14 Załącznika – automatycznej stacji izolacji kwasów nukleinowych epMotion 5073 MultiCon,
- 182) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 21.06.2021 r. informujące o braku środków umożliwiających sfinansowanie zakupu tomografu komputerowego,
- 183) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/685/21 z dnia 28.06.2021 r. z prośbą o możliwość dokonania zmian w projekcie poprzez zmianę nazwy i wartości sprzętu ujętego w poz. 8 tabeli pn. „Zestaw 14 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą (...)” o łącznej wartości szacunkowej brutto 402.850,00 zł na „Kardiomitory 14 sztuk wraz z centralą monitorującą – 1 kpl.” o łącznej wartości brutto 722.193,84 zł oraz przedstawienie zaktualizowanego zakresu rzeczowego zadania nr 2,
- 184) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 29.06.2021 r. informujące ŚCO o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany,
- 185) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 02.07.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany,
- 186) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/721/2021 z dnia 05.07.2021 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 187) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/722/2021 z dnia 06.07.2021 r. dotyczące przekazania IZ zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji,
- 188) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/762/21 z dnia 19.07.2021 r. dotyczące rozważenia przez IZ możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zakup 1 kpl. tomografu komputerowego i wzrost dofinansowania projektu oraz możliwość prolongaty okresu realizacji przedmiotowego projektu,

- 189) pismo IZ, znak: IR-VIII.432.10.1.2019 z dnia 21.07.2021 r. informujące o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 2.219.000,00 zł na rozszerzenie zadania Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o zakup tomografu komputerowego oraz o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.03.2022 r.,
- 190) pismo Beneficjenta, znak: OFS-70/784/2021 z dnia 26.07.2021 r. dotyczące przedłożenia IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie i zestawienia zakupów i robót Zadania 3 ŚCO,
- 191) pismo Beneficjenta, znak: OFS-070/839/21 z dnia 09.08.2021 r. przekazujące Aneks nr 6 z dnia 06.08.2021 r. do Umowy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego,
- 192) Uchwała Nr 1860/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020 r. – rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu realizowanego w ramach Działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zwiększenie kwoty dofinansowania o 3.906.980,00 zł dla WSzZ w Kielcach (EFRR) (Aneks nr 5),
- 193) Uchwała Nr 1917/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2020 r. - rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu realizowanego w ramach Działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zwiększenie kwoty dofinansowania o 4.151.902,38 zł dla WSzZ w Kielcach i 2.069.750,00 zł dla ŚCO; łączna kwota dofinansowania – 6.221.652,38 zł (EFRR) (Aneks 6),
- 194) pismo Beneficjenta, z dnia 14.04.2020 r. informujące o rezygnacji z zakupu testów do oznaczenia koronawirusa ze środków przedmiotowego projektu w kwocie 60.000,00 zł,
- 195) Uchwała Nr 2006/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2020 r. – zwiększenie kwoty dofinansowania o 1.552.449,04 zł dla ŚCO na uruchomienie tymczasowego laboratorium oraz zakup urządzenia zapewniającego czystość powietrza w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (EFRR) (Aneks 7),
- 196) Uchwała Nr 2054/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2020 r. – zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 o 1.287.756,99 zł na rzecz WSzZ w Kielcach na rozszerzenie zakresu projektu dla Pracowni Biologii Molekularnej oraz zwiększenie kwoty dofinansowania o 637.500,00 zł dla ŚCO na zakup lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego; łączna kwota dofinansowania – 1.925.256,99 zł (EFRR) (Aneks 7),
- 197) Uchwała Nr 2261/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.06.2020 r. – zwiększenie kwoty dofinansowania o 1.386.790,93 zł dla WSzZ w Kielcach na zakup innowacyjnej technologii oczyszczania i uzdatniania powietrza w ramach walki z pandemią COVID-19 oraz zwiększenie kwoty dofinansowania o 2.082.500,00 zł dla ŚCO na zakup echokardiografu oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do wprowadzenia chirurgii rekonstrukcyjnej; łączna kwota dofinansowania – 3.469.290,93 zł (EFRR) (Aneks 8),

- 198) Uchwała Nr 2663/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2020 r. – zwiększenie kwoty dofinansowania o 663.161,50 zł dla WSzZ w Kielcach w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania nr 2 pn.: „Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19” (EFRR) (Aneks 9),
- 199) Uchwała Nr 2814/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2020 r. - zwiększenie dofinansowania na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 o kwotę 900.000,00 zł dla WSzZ w Kielcach oraz o kwotę 600.000,00 zł dla ŚCO; łączna kwota dofinansowania - 1.500.000,00 zł (EFRR) (Aneks 10),
- 200) Uchwała 2999/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020 r. – zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 o 849.313,20 zł dla WSzZ w Kielcach na zakup 4 szt. aparatów USG, 22 szt. pomp infuzyjnych, 5 szt. aparatów EKG, 2 szt. kardiomonitorów oraz zwiększenie kwoty dofinansowania o 848.640,00 zł dla ŚCO na zakup aparatu USG wielofunkcyjnego, kardiomonitorów, defibrylatora, pomp objętościowych, aparatów do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi oraz innego drobnego sprzętu; łączna kwota dofinansowania: 1.697.953,20 zł (EFRR) (Aneks 11),
- 201) Uchwała Nr 3282/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2021 r. – zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 o 951.994,90 zł dla WSzZ w Kielcach na zakup wyposażenia dla Kliniki Neurologii, Kliniki Okulistyki oraz Bloku Operacyjnego Ogólnego oraz zwiększenie kwoty dofinansowania o 1.020.000,00 zł dla ŚCO na wsparcie Poradni Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi; łączna kwota dofinansowania: 1.971.994,90 zł (EFRR) (Aneks 12),
- 202) Uchwała Nr 4011/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.07.2021 r. – zwiększenie alokacji przedmiotowego konkursu o kwotę 2.219.000,00 zł dla ŚCO na zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (EFRR), (aneks 15),
- 203) Informacja pokontrolna, znak: EFRR-VIII.433.N.VII.108.2018 z dnia 08.11.2018 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 15-19.10.2018 roku,
- 204) Informacja pokontrolna, znak: KC-I.432.7.76.2019/KW.3 z dnia 05.07.2019 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 21.05-04.07.2019 roku,
- 205) Informacja pokontrolna, znak: KC-I.432.7.76.2019/KW.3 z dnia 28.10.2019 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 23-27.09.2019 roku,
- 206) Informacja pokontrolna, znak: KC-I.432.165.1.2019/MG z dnia 23.12.2019 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 09-12.09.2019 roku,

- 207) Informacja pokontrolna, znak: KC-I.432.165.1.2019/PP-5 z dnia 08.06.2020 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 07-10.04.2020 roku,
- 208) Informacja pokontrolna, znak: KC-I.432.165.3.2019/DKS-6 z dnia 11.08.2020 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 20-24.07.2020 roku,
- 209) Informacja pokontrolna, znak: KC-I.432.52.2.2021/KW-10 z dnia 23.03.2021 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 01-04.03.2021 roku.

Ponadto, w dniach 8 i 14.09.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-014 za okres od 03.04.2020 r. do 02.06.2020 r., złożony w dniu 02.06.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.949.683,93 zł, kwotę dofinansowania 3.357.231,35 zł oraz kwotę refundacji 1.142.937,61 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
 - a) faktura VAT nr 040/03/2020/FSMMG, wystawiona w dniu 03.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO] za zakup 1 szt. kolumny anestezjologicznej z windą do aparatu do znieczulania LISSA heavy lift za kwotę 74.520,00 zł brutto, 1 szt. kolumny chirurgicznej LISSA classic za kwotę 60.480,00 zł brutto, 1 szt. lampy operacyjnej dwuczaskowej z wysięgnikiem pod monitory oraz kamery medycznej HD plusLED56 HDTV Axis i plusLED 56/ARM-Double Bracket za kwotę 147.960,00 zł brutto, łącznie 282.960,00 zł brutto (umowa nr 368/2019),

- b) protokół zdawczo-odbiorczy ww. sprzętu z dnia 02.03.2020 r.,
- c) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.03.2020 r. w kwocie 282.960,00 zł, tytułem „040/03/2020 [REDACTED]” na rzecz [REDACTED],
- d) faktura VAT nr 199803/03/20 wystawiona w dniu 10.03.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup 1 szt. wstrzykiwacza automatycznego Medrad Mark 7 arter 700 PEDL) za kwotę 87.895,35 zł brutto (umowa nr 370/2019),
- e) protokół zdawczo-odbiorczy ww. wstrzykiwacza z dnia 04.03.2020 r.,
- f) pełnomocnictwo wystawione przez [REDACTED] dla pracownika na przekazanie sprzętu z dnia 04.03.2020 r.,
- g) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2020 r. w kwocie 87.895,35 zł, tytułem „199803/03/20” na rzecz [REDACTED],
- h) faktura VAT nr 1/04/20/H wystawiona w dniu 27.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], za zakup 1 szt. Angiografu Azurion 7 z wyposażeniem za kwotę 2.862.105,84 zł brutto oraz za wykonanie usługi instalacji i uruchomienia angiografu za kwotę 150.060,00 zł brutto wydatek kwalifikowalny 2.862.105,84 zł (VAT 8%) oraz 110.979,50 zł (VAT 23%) (umowa nr 334/2019),
- i) protokół odbioru ww. angiografu z dnia 27.04.2020 r.,
- j) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.05.2020 r. w kwocie 3.012.165,84 zł, tytułem „IDP2020-3684”, na rzecz [REDACTED],
- k) faktura VAT nr 02/04/2020 wystawiona w dniu 01.04.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za wykonanie rozbudowy budynku – zabudowa części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową) za kwotę 542.048,79 zł brutto (umowa nr 256/2019),
- l) protokół odbioru końcowego robót z dnia 13.03.2020 r., wraz z wykazem przekazanej dokumentacji,
- m) oświadczenie dot. umowy nr 56/D/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. – brak usterek,
- n) protokół wykonania elementów nr 3/2019 sporządzony w dniu 28.02.2020 r. za okres rozliczeniowy od 29.11.2019 r. do 28.02.2020 r.,
- o) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.04.2020 r. w kwocie 94.778,60 zł, tytułem „02/04/2020 – Roboty Budowlane”, na rzecz [REDACTED],
- p) pismo [REDACTED] z dnia 01.04.2020 r. zawierające prośbę do Beneficjenta o bezpośrednią zapłatę Podwykonawcom wymienionym w piśmie,
- q) umowa nr 256/2019 zawarta w Kielcach dnia 09.07.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce a [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie prac i robót w ramach zadania inwestycyjnego – „Zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” za kwotę 2.650.000,00 zł,

- r) faktura VAT nr 1/HYB/03/2020 wystawiona w dniu 17.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], za wykonanie instalacji gazów medycznych, za kwotę 248.400,00 zł brutto (umowa nr Sala_Hybrydowa_WSZ_01/07/2019),
- s) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2020 r. w kwocie 248.400,00 zł, tytułem „1/HYB/03/2020” na rzecz [REDAKTOWANO],
- t) umowa nr 2/10/2019 zawarta w Kielcach dnia 16.10.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] na m.in. wykonanie instalacji sanitarnych za kwotę 61.000,00 zł,
- u) faktura VAT nr 2/2020 wystawiona w dniu 27.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], za wykonanie instalacji zgodnie z umową faktura końcowa, za kwotę 38.130,00 zł brutto (umowa 2/10/2019),
- v) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2020 r. w kwocie 38.130,00 zł tytułem „2/20 wyk instalacji” na rzecz [REDAKTOWANO],
- w) faktura VAT nr 40/2020 wystawiona w dniu 31.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], za wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, za kwotę 160.740,19 zł brutto (umowa nr 1/10/2019),
- x) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.04.2020 r. w kwocie 160.740,19 zł, tytułem „40/2020 instal elektr” na rzecz [REDAKTOWANO],
- y) umowa nr 1/10/2019 zawarta w Kielcach w dniu 16.10.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na m.in. wykonanie instalacji elektrycznych za kwotę 230.683,08 zł,
- z) faktura VAT nr 1/04/2020 wystawiona w dniu 01.04.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie rozbudowy budynku – zabudowa części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową) za kwotę 50.000,00 zł brutto (umowa nr 256/2019),
- aa) protokół konieczności wykonania robót dodatkowych sporządzony w dniu 07.01.2020 r.,
- bb) uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych do protokołu konieczności z dnia 07.01.2020 r.,
- cc) protokół odbioru częściowego robót z dnia 24.01.2020 r.,
- dd) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.04.2020 r. w kwocie 50.000,00 zł tytułem „01/04/2020 rozbudowa” na rzecz [REDAKTOWANO],
- ee) faktura VAT 10/CAD/03/2020 wystawiona w dniu 18.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za pełnienie nadzoru autorskiego – etap II, za kwotę 51.000,00 zł (umowa nr 124/2018),
- ff) protokół odbioru końcowego robót z dnia 13.03.2020 r., wraz z wykazem przekazanej dokumentacji,

- gg) oświadczenie dotyczące umowy nr 56/D/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.,
hh) potwierdzenie wykonania operacji 15.05.2020 r. w kwocie 51.000,00 zł, tytułem „IDP2020-3357” na rzecz [REDAKTOWANE],
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 za okres od 09.06.2020 r. do 08.09.2020 r. złożony w dniu 08.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 67.650,00 zł, kwotę dofinansowania 57.502,50 zł oraz kwotę refundacji 57.502,50 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków w ww. wniosku:
- a) faktura VAT 16/CAD/04/2020 wystawiona w dniu 09.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Aleja [REDAKTOWANE] za wykonanie dokumentacji laboratorium COVID-19, w kwocie 67.650,00 zł brutto,
 - b) protokół przekazania dokumentacji z dnia 02.04.2020 r., dotyczący inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach – budynek nr 2 przychodni sportowej”,
 - c) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.05.2020 r. w kwocie 67.650,00 zł, tytułem „IDP2020-3493” na rzecz [REDAKTOWANE],
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 za okres od 09.09.2020 r. do 14.09.2020 r. złożony w dniu 14.09.2020 r. (aktualizowany 14.09.2020 r., 01.10.2020 r. i 30.11.2020 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.024.176,62 zł oraz kwotę dofinansowania 6.820.550,11 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatkowanych w ww. wniosku:
- a) faktura VAT nr FA/1/08/2020/H wystawiona w dniu 07.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE] za zakup aparatu RTG przyłóżkowego CORSIX DR SN140720-20-00001 za kwotę 233.784,00 zł brutto wraz z integracją z systemem informatycznym za kwotę 5.166,00 zł brutto (umowa nr 164/2020),
 - b) protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 07.08.2020 r.,
 - c) oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 26.08.2020 r.,
 - d) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 238.950,00 zł, tytułem „IDP2020-12658” na rzecz [REDAKTOWANE],
 - e) faktura VAT nr 3906017050 wystawiona w dniu 28.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE], za zakup aparatu do znieczulania Primus, Monitor IACS z C500 za kwotę 159.732,00 zł brutto (umowa 165/2020),
 - f) protokół przekazania ww. sprzętu z dnia 21.08.2020 r.,
 - g) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 159.732,00 zł, tytułem „IDP2020-12659” na rzecz [REDAKTOWANE],
 - h) faktura VAT nr FS 47/08/2020 wystawiona w dniu 14.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE], za zakup 2 szt. urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń za kwotę 243.540,00 zł brutto (umowa nr 166/2020),
 - i) dwa protokoły odbioru końcowego ww. urządzeń z dnia 14.08.2020 r.,
 - j) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 243.540,00 zł, tytułem „IDP2020-12660” na rzecz [REDAKTOWANE],
 - k) faktura VAT nr 7270007833 wystawiona w dniu 23.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], za zakup 1 szt. aparatu USG dla

- Zakładu Diagnostyki Obrazowej (Budynek Główny) za kwotę 344.304,00 zł brutto i 1 szt. Aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Neurologiczna) za kwotę 301.752,00 zł brutto (umowa nr 167/2020), łącznie na kwotę 646.050,00 zł,
- l) potwierdzenie odbioru ww. sprzętu przez klienta nr 156/20/W z dnia 20.07.2020 r.,
- m) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 646.056,00 zł, tytułem „IDP2020-12661” na rzecz [REDACTED],
- n) faktura VAT nr FA/5/07/2020/H wystawiona w dniu 29.07.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], za zakup aparatu USG MYLAB X8 [REDACTED] z wyposażeniem za kwotę 216.000,00 zł brutto (umowa nr 164/2020),
- o) protokół odbioru aparatu USG z dnia 29.07.2020 r.,
- p) oświadczenie [REDACTED] z dnia 26.08.2020 r.,
- q) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 216.000,00 zł tytułem „IDP2020-12662” na rzecz [REDACTED],
- r) faktura VAT nr 3229035727 wystawiona w dniu 12.08.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], za zakup systemu ECMO-Cardiohelp-i (nr seryjny: [REDACTED]), za kwotę 432.000,00 zł brutto (umowa nr 168/2020),
- s) protokół zdawczo-odbiorczy Systemu ECMO-Cardiohelp-i z dnia 12.08.2020 r.,
- t) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2002 r. w kwocie 432.000,00 zł, tytułem „IDP2020-12663” na rzecz [REDACTED],
- u) faktura VAT nr 1020829 wystawiona w dniu 13.08.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], za zakup 1 szt. tomografu komputerowego 64-rzędowego Revolution EVO za kwotę 2.452.682,54 zł brutto wraz z integralnym wyposażeniem tomografu komputerowego za kwotę 255.285,01 zł brutto (umowa nr 112/2020), łącznie 2.707.967,55 zł brutto,
- v) zaświadczenie o zakończeniu instalacji tomografu komputerowego z dnia 10/07/2020 r.,
- w) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 2.707.967,55 zł tytułem „IDP2020-12664” na rzecz [REDACTED],
- x) decyzja nr NHR.9026.1.32.2020 z dnia 07.08.2020 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – zezwolenie na stosowanie aparatu rentgenowskiego,
- y) decyzja nr NHR.9026.1.32.2020 z dnia 06.08.2020 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej,
- z) faktura VAT nr FV/152/20 wystawiona w dniu 16.06.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED] za zakup 1000 szt. przyłbic za kwotę 31.000,00 zł brutto (umowa 111/2020), wydatek kwalifikowalny 24.707,00 zł, tj. 797 szt.,
- aa) dokument potwierdzający przyjęcie do magazynu przyłbic nr 01/PZ/06/2020/19 z dnia 16.06.2020 r.,
- bb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.07.2020 r. w kwocie 31.000,00 zł, tytułem „IDP2020-9708” na rzecz [REDACTED],

- cc) faktura VAT nr 01/08/2020 wystawiona w dniu 03.08.2020 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] za wykonanie robót ogólnobudowlanych
za kwotę 149.999,66 zł brutto (umowa nr 116/2020),
- dd) protokół wykonania elementów nr 1/2020 z dnia 26.06.2020 r. za okres rozliczeniowy
12.06.2020 r. do 26.06.2020 r.,
- ee) protokół odbioru robót z dnia 29.06.2020 r.,
- ff) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 10.09.2020 r. w kwocie 149.999,66 zł, tytułem
„IDP2020-12665” na rzecz [REDAKTOWANO],
- gg) faktura VAT nr FVH/87/07/2020 wystawiona w dniu 14.07.2020 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], za zakup 4 szt. komór laminarnych
BIOPTIMA 4 za kwotę 150.155,69 zł brutto oraz 4 szt. stelaży pod komory laminarne
BIOPTIMA 4 za łączną kwotę 6.763,77 zł brutto (umowa z dnia 05.05.2020), nabywca:
ŚCO, łącznie 156.919,46 zł brutto,
- hh) protokół dostawy, instalacji i szkolenia ww. sprzętu z dnia 16.06.2020 r.,
- ii) lista osób przeszkolonych z obsługi komory laminarnej,
- jj) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.08.2020 r. w kwocie 133.381,54 zł,
tytułem „/VAT/24941,26/IDC/6852047455/INV/FVH/87/07/2020/TXT/FVH/87/07/2020
na rzecz [REDAKTOWANO],
- kk) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.08.2020 r. w kwocie 3.530,69 zł, tytułem
„/VAT/660,21/IDC/6852047455/INV/FVH/87/07/2020/TXT/FVH/87/07/ 2020” na rzecz
[REDAKTOWANO],
- ll) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.08.2020 r. w kwocie 20.007,23 zł, tytułem
„/VAT/3741,19/IDC/6852047455/INV/FVH/87/07/2020/TXT/FVH/87/07/ 2020” na
rzecz [REDAKTOWANO],
- mm) faktura VAT nr 013/05/2020/FVT wystawiona w dniu 29.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za zakup
1 szt. przelotowej myjni dezynfektor UNICLEAN PL II 15-2 EL z osprzętem za kwotę
269.978,40 zł brutto (zgodnie z umową z dnia 05.05.2020 r.), nabywca: ŚCO,
- nn) protokół uruchomienia przelotowej myjni z dnia 21.05.2020 r.,
- oo) lista osób przeszkolonych z obsługi myjni dezynfektora UNICLEAN PL,
- pp) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 229.481,64 zł, tytułem
„12401372/VAT/16998,64/IDC/525-22-39-631/INV/013/05/2020/FVT/ TXT/Faktura
013/05/2020/FVT” na rzecz [REDAKTOWANO],
- qq) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 34.422,24 zł, tytułem
„12404416/VAT/2549,80/IDC/525-22-39-631/INV/013/05/2020/FVT/ TXT/Faktura
013/05/2020/FVT” na rzecz [REDAKTOWANO],
- rr) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 6.074,52 zł, tytułem
„12404416/VAT/449,96/IDC/525-22-39-631/INV/013/05/2020/FVT/ TXT/Faktura
013/05/2020/FVT” na rzecz [REDAKTOWANO],
- ss) faktura VAT nr 022/08/2020/FVT wystawiona w dniu 31.08.2020 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za zakup

- 1 szt. komory dezynfekcyjnej, dezynfektor parowy VACUDES za kwotę 574.743,60 zł brutto (zgodnie z umową z dnia 05.05.2020), nabywca: ŚCO,
- tt) protokół uruchomienia komory dezynfekcyjnej z dnia 24.08.2020 r.,
- uu) protokół przekazania/dostawy z dnia 24.08.2020 r.,
- vv) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 02.09.2020 r. w kwocie 488.532,06 zł, tytułem „/VAT/36187,56/IDC/5252239631/INV/022/08/2020/FVT/TXT/022/08/ 2020/FVT” na rzecz [REDAKTOWANE],
- ww) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 02.09.2020 r. w kwocie 73.279,80 zł, tytułem „/VAT/5428,13/IDC/5252239631/INV/022/08/2020/FVT/TXT/022/08/ 2020/FVT” na rzecz [REDAKTOWANE],
- xx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 02.09.2020 r. w kwocie 12.931,74 zł, tytułem „/VAT/957,91/IDC/5252239631/INV/022/08/2020/FVT/TXT/022/08/ 2020/FVT” na rzecz [REDAKTOWANE],
- yy) faktura VAT nr 9210100808/9212001219 wystawiona w dniu 30.06.2020 r. przez [REDAKTOWANE], za zakup 2 szt. myjni endoskopowych za kwotę 226.130,40 zł brutto z osprzętem za kwotę 11.025,72 zł brutto (zgodnie z umową zawartą 06.05.2020 r.), łącznie 237.156,12 zł, nabywca: ŚCO,
- zz) protokół instalacji myjni endoskopowej OLYMPUS ETD4 z dnia 16.06.2020 r.,
- aaa) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.08.2020 r. w kwocie 5.336,02 zł, tytułem „/VAT/423,27/IDC/5221651738/INV/9210100808/9212001219/TXT/ 9210100808/9212001219” na rzecz [REDAKTOWANE],
- bbb) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.08.2020 r. w kwocie 30.237,40 zł, tytułem „/VAT/2398,54/IDC/5221651738/INV/9210100808/9212001219/TXT/ 9210100808/9212001219” na rzecz [REDAKTOWANE],
- ccc) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 07.08.2020 r. w kwocie 201.582,70 zł, tytułem „/VAT/15990,30/IDC/5221651738/INV/9210100808/9212001219/TXT/ 9210100808/9212001219” na rzecz [REDAKTOWANE],
- ddd) faktura VAT nr 1100486295 wystawiona w dniu 28.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup modułu analitycznego FILMARRY TORCH za kwotę 151.200,00 zł wraz z oprzyrządowaniem za łączną kwotę 6.150,00 zł brutto (umowa nr 929/A/2020), łącznie 157.350,00 zł brutto, nabywca: ŚCO,
- eee) protokół przekazania nr 6349 ww. sprzętu z dnia 20.05.2020 r.,
- fff) lista pakowa 8009308010,
- ggg) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.08.2020 r. w kwocie 3.540,38 zł, tytułem „/VAT/277,88/IDC/5270203342/INV/1100486295/TXT/1100486295” na rzecz [REDAKTOWANE],
- hhh) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.08.2020 r. w kwocie 20.062,12 zł, tytułem „/VAT/1574,62/IDC/5270203342/INV/1100486295/TXT/1100486295” na rzecz [REDAKTOWANE],
- iii) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.08.2020 r. w kwocie 133.747,50 zł, tytułem „/VAT/10497,50/IDC/5270203342/INV/1100486295/TXT/1100486295” na rzecz [REDAKTOWANE],

- jjj) faktura VAT nr 1100485571 wystawiona w dniu 19.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za zakup 3 szt. modułu analitycznego FILMARRAY RP2PLUS za kwotę 48.114,00 zł brutto, 1 szt. modułu analitycznego FILMARRAY PNEUMO PLUS PANEL za kwotę 19.602,01 zł brutto i 3 szt. modułu analitycznego FILMARRAY BCID PANEL za kwotę 48.113,97 zł brutto (umowa 04/05/20), łącznie 115.829,98 zł, odbiorca: ŚCO,
- kkk) specyfikacja wysyłkowa 8009308010,
- lll) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.07.2020 r. w kwocie 98.455,48 zł, tytułem „1100485581FI-2020/06/0012” na rzecz [REDAKTOWANO],
- mmm) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.07.2020 r. w kwocie 13.935,23 zł, tytułem „1100485581FI-2020/06/0012” na rzecz [REDAKTOWANO],
- nnn) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.07.2020 r. w kwocie 3.439,27 zł, tytułem „1100485581FI-2020/06/0012” na rzecz [REDAKTOWANO],
- ooo) faktura VAT nr FVA/2020/06/003 wystawiona w dniu 04.06.2020 r. przez [REDAKTOWANO], za zakup komory laminarnej BVG 6 QR MW za kwotę 69.075,57 zł brutto (umowa z dnia 06.05.2020 r.), odbiorca: ŚCO,
- ppp) protokół zdawczo-odbiorczy i uruchomienia nr 0604/2020 dotyczący komory laminarnej, z dnia 04.06.2020 r.,
- qqq) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 58.714,23 zł, tytułem „124001372/VAT/10979,08/IDC/5252358933/INV/FVA2020/06/003/TXT/FVA2020/06/003” na rzecz [REDAKTOWANO],
- rrr) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 8.807,13 zł, tytułem „12404416/VAT/1646,86/IDC/5252358933/INV/FVA2020/06/003/TXT/FVA2020/06/003” na rzecz [REDAKTOWANO],
- sss) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 1.554,21 zł, tytułem „124001372/VAT/290,63/IDC/5252358933/INV/FVA2020/06/003/TXT/FVA2020/06/003” na rzecz [REDAKTOWANO],
- ttt) faktura VAT nr 7500103797 wystawiona w dniu 26.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO], za zakup 2 szt. Aparatów do Real Time Quant Studio 5 wraz z oprzyrządowaniem za łączną kwotę 299.028,77 zł brutto, odbiorca: ŚCO,
- uuu) oferta handlowa nr 21100245 sporządzona przez przedstawiciela handlowego – [REDAKTOWANO], z dnia 14.05.2020 r.,
- vvv) support report z dnia 22.05.2020 r.,
- www) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.06.2020 r. w kwocie 254.174,45 zł, tytułem „10902851/VAT/47528,56/IDC/1180039931/INV/7500103797/TXT/ 7500103797” na rzecz [REDAKTOWANO],
- xxx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.06.2020 r. w kwocie 38.126,16 zł, tytułem „10902851/VAT/7129,28/IDC/1180039931/INV/7500103797/TXT/ 7500103797” na rzecz [REDAKTOWANO],

- yyy) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.06.2020 r. w kwocie 6.728,16 zł, tytułem „10902851/VAT/1258,11/IDC/1180039931/INV/7500103797/TXT/ 7500103797” na rzecz [REDACTED],
- zzz) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.07.2020 r. w kwocie 38.126,16 zł, tytułem „Refundacja zapłaty za fakturę nr 7500103797 [REDACTED] (FI-20/05/07)”, na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
- aaaa) faktura VAT nr 956701237 (duplikat) wystawiona w dniu 30.06.2020 r. przez [REDACTED], za zakup 2 szt. rotor-Gene Q MDx 5plex HRM system za kwotę 293.760,00 zł brutto, 2 szt. RGQ, Basic Agreement snR0520337 za kwotę 15.120,00 zł brutto oraz 2 szt. RGQ, Basic Agreement snR0520331 za kwotę 15.120,00 zł brutto, łączna kwota 324.000,00 zł, odbiorca: ŚCO,
- bbbb) dwa protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 30.06.2020 r. dotyczące ww. sprzętu,
- cccc) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.08.2020 r. w kwocie 275.400,00 zł, tytułem „VAT/20400,00/IDC/5213685705/INV/956701237/TXT/956701237”, na rzecz [REDACTED],
- dddd) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.08.2020 r. w kwocie 7.290,00 zł, tytułem „VAT/540,00/IDC/5213685705/INV/956701237/TXT/956701237”, na rzecz [REDACTED],
- eeee) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.08.2020 r. w kwocie 41.310,00 zł, tytułem „VAT/3060,00/IDC/5213685705/INV/956701237/TXT/956701237”, na rzecz [REDACTED],
- ffff) faktura nr 215227353 wystawiona w dniu 03.06.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED] za zakup 1 szt. Maxwell(R) RSC 48 System na kwotę 162.991,00 zł netto, 1 szt. Power Cord za kwotę 108,00 zł netto i 1 szt. Tablet Power Cord, za kwotę 42,00 zł netto, łączna kwota 163.141,00 zł, odbiorca: ŚCO,
- gggg) wewnętrzna faktura VAT nr ZV-2020/06/0001 wystawiona w dniu 03.06.2020 r. za zakup 1 szt. innych środków trwałych za kwotę 200.633,43 zł brutto,
- hhhh) protokół odbioru ilościowo-jakościowego ww. urządzeń z dnia 03.06.2020 r.,
- iiii) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 138.669,85 zł, tytułem „215227353FI-2020/06/0002”, na rzecz [REDACTED],
- jjjj) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 20.800,47 zł, tytułem „215227353FI-2020/06/0002”, na rzecz [REDACTED],
- kkkk) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2020 r. w kwocie 3.670,68 zł, tytułem „215227353FI-2020/06/0002”, na rzecz [REDACTED],
- llll) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.07.2020 r. w kwocie 31.894,06 zł, tytułem „TI/N9591294907/OKR/20/M/06/SFP/VAT-7/TXT/VAT-7 06.20 215227353 [REDACTED], na rzecz Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe,
- mmmm) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.07.2020 r. w kwocie 4.784,11 zł, tytułem „TI/N9591294907/OKR/20/M/06/SFP/VAT-7/TXT/VAT-7 06.20 215227353 [REDACTED], na rzecz Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe,

- nnnn) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.07.2020 r. w kwocie 844,26 zł, tytułem „TI/N9591294907/OKR/20/M/06/SFP/VAT-7/TXT/VAT-7 06.20 215227353 [REDACTED], na rzecz Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe,
- oooo) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcji VAT-UE za 06.2020 r.,
- pppp) faktura nr 215226124 wystawiona w dniu 24.05.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], za zakup 1 szt. Maxwell(R) RSC 48 System za kwotę 162.991,00 zł netto,
- qqqq) wewnętrzna faktura VAT nr ZV-2020/05/0002 wystawiona w dniu 24.05.2020 r. za zakup 1 szt. innych środków trwałych za kwotę 200.478,93 zł brutto,
- rrrr) protokół odbioru ilościowo-jakościowego ww. urządzenia w dniu 24.05.2020 r.,
- ssss) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.06.2020 r. w kwocie 138.542,35 zł, tytułem „215226124FI-2020/05/0003” na rzecz [REDACTED],
- tttt) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.06.2020 r. w kwocie 20.781,35 zł, tytułem „215226124FI-2020/05/0003” na rzecz [REDACTED],
- uuuu) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.06.2020 r. w kwocie 3.667,30 zł, tytułem „215226124FI-2020/05/0003” na rzecz [REDACTED],
- vvvv) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.06.2020 r. w kwocie 31.864,74 zł, tytułem „TI/N9591294907/OKR/20M05/SFP/VAT-7/TXT/VAT-7 05.2020 215226124 [REDACTED], na rzecz Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe,
- wwwv) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.06.2020 r. w kwocie 4.779,71 zł, tytułem „TI/N9591294907/OKR/20M05/SFP/VAT-7/TXT/VAT-7 05.2020 215226124 [REDACTED], na rzecz Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe,
- xxxx) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.06.2020 r. w kwocie 843,48 zł, tytułem „TI/N9591294907/OKR/20M05/SFP/VAT-7/TXT/VAT-7 05.2020 215226124 [REDACTED], na rzecz Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe,
- yyyy) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.07.2020 r. w kwocie 4.779,71 zł, tytułem „Refundacja zapłaty za podatek VAT do faktury 215226124 [REDACTED] (ZV-20/05/02), na rzecz Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
- zzzz) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.07.2020 r. w kwocie 20.781,35 zł, tytułem „Refundacja zapłaty za fakturę 215226124 [REDACTED] (ZV-20/05/03), na rzecz Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
- aaaaa) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcji VAT-UE za 05.2020 r.,
- bbbbbb) faktura VAT nr 1059181268 wystawiona w dniu 17.06.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], za zakup 1 szt. lampy RTG typ: THA Straton O, za kwotę 600.000,15 zł brutto (umowa 117/47/2020), odbiorca: ŚCO,
- ccccc) protokół odbioru lampy RTG z dnia 05.06.2020 r.,
- ddddd) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.07.2020 r. w kwocie 90.000,02 zł, tytułem „VAT/16829,27/IDC/1132885880/INV/1059181268/TXT/1059181268”, na rzecz [REDACTED],

eeee) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.07.2020 r. w kwocie 510.000,13 zł, tytułem „VAT/95365,88/IDC/1132885880/INV/1059181268/TXT/1059181268”, na rzecz [REDAKTOWANE],

6) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2020 r. o kwalifikowalności VAT,

7) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.06.2020 r. o kwalifikowalności VAT.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach						
1	„Dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” EZ/ZP/106/2019/EK	445.172,07 zł netto, tj. 103.247,46 euro	art. 39 ustawy PZP	Powyżej progów UE	Pakiet 1 – 282.960,00 zł Pakiet 3 – 87.895,35 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-014: 370.855,35 zł
2	Zakup i dostawa angiografu z wyposażeniem na potrzeby Sali hybrydowej WSZ w Kielcach EZ/ZP/105/2019/EK*	3.431.959,60 zł netto, tj. 795.964,38 euro	art. 39 ustawy PZP	Powyżej progów UE	3.012.165,84 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-014: 2.973.085,34 zł
3	Rozbudowa budynku - zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK w WSZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową) EZ/ZP/76/2019/R1*	2.196.236,93 zł netto, tj. 509.366,82 euro	art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE	Umowa – 2.650.000,00 zł, Aneks nr 1 – 50.000,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-014: 554.743,24 zł Umowa - 542.048,79 zł, Aneks nr 1 – 12.694,45 zł
4	Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia	142.276,42 zł netto, tj.	art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE	Etap I – 119.000,00 zł,	RPSW.07.03.00-26-0001/17-014:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0001/17
 „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”
 w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	nadzoru autorskiego EZ/ZP/52/2018/RI *	32.997,75 euro			Etap II – 51.000,00 zł	51.000,00 zł
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach – budynek nr 2 Przychodni Sportowej	55.000,00 zł netto	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	67.650,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-016: 67.650,00 zł
6	Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu "Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach" EZ/ZP/57/2020/RI	2.065.382,12 zł netto, tj. 439.807,14 euro	art. 39 ustawy PZP	Powyżej progów UE	Pakiet 1 i 5 – 454.950,00 zł Pakiet 2 – 159.732,00 zł Pakiet 3 – 243.540,00 zł Pakiet 4 i 6 – 646.056,00 zł Pakiet 7 – 432.000,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 1.936.278,00 zł
7	Dostawa tomografu komputerowego 64-rzędowego wraz z wyposażeniem EZ/ZP/49/2020/RI	2.666.720,61 zł netto, tj. 624.627,13 euro	art. 39 ustawy PZP	Powyżej progów UE	2.707.967,55 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 2.707.967,55 zł
8	Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach (...) – pakiet 5 – przyłbice, znak: EZ/ZP/46/2020/UG	502.086,20 zł netto, tj. 117.603,87 euro	art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE	Pakiet 5 -31.000,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 24.707,00 zł
9	Roboty ogólnobudowlane - pozostające w związku z postępowaniem prowadzonym pod numerem EZ/ ZP/49/2020/RI - dostawa tomografu, znak EZ/ZP/80/2020/RI	107.165,74 zł netto, tj. 25.101,47 euro	art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	149.999,66 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 149.999,66 zł
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach						
10	Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego, znak: AZP.2411.47.2020.JS	571.986,97 zł netto, tj. 133.976,76 euro	art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE	600.000,15 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 600.000,15 zł
11	Zakup komór laminarnych, nr AZP 165/20	156.919,46 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	156.919,46 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 156.919,46 zł
12	Zakup przelotowej myjni dezynfektor z osprzętem, nr AZP 184a/20	269.978,40 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach	Poniżej progów UE	269.978,40 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 269.978,40 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.03.00-26-0001/17
 „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”
 w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

			związanych z zapobieganiem (...) COVID-19			
13	Zakup komory dezynfekcyjnej, nr AZP 184b/20	574.743,60 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	574.743,60 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 574.743,60 zł
14	Zakup myjni endoskopów z osprzętem, nr AZP 182/20	237.156,12 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	237.156,12 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 237.156,12 zł
15	Zakup analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR wraz z testami dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, nr AZP 179/20	273.179,98 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	273.179,98 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 273.179,98 zł
16	Zakup komory laminarnej, nr AZP 183/20	69.075,57 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	69.075,57 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 69.075,57 zł
17	Zakup Aparatu do Real Time Quant Studio 5, nr PW-210	299.028,77 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	299.028,77 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 299.028,77 zł
18	Zakup Aparatu do Real Time Rotor Gene, nr PW-211	324.000,00 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	324.000,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 324.000,00 zł
19	Zakup Maxwell 48 do izolacji wirusowego RNA, nr PW-207	326.132,00 zł	art. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19	Poniżej progów UE	326.132,00 zł	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017: 326.132,00 zł oraz 75.010,36 zł **

* dokumenty dotyczące postępowań zostały zabezpieczone postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Kielcach (...) z dnia 26.05.2021 r., sygn. PO I Ds. 30.2020 Sp (c); analizy ww. postępowań dokonano w oparciu o dokumenty otrzymane z KWP w Kielcach po uzyskaniu zgody Prokuratury Okręgowej w Kielcach (zarządzenie znak: PO I Ds.30.2020.Sp(c) z dnia 14.10.2021 r.),

** podatek VAT rozliczył nabywca.

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, znak: EZ/ZP/106/2019/EK:
 - a) oferta handlowa nr 162/MG/2019 z dnia 25.07.2019 r. firmy [REDACTED] dotycząca kolumny anestezyjologicznej, kolumny chirurgicznej oraz lampy operacyjnej z wysięgnikiem pod monitor i kamerą,
 - b) oferta handlowa z dnia 14.08.2019 r. firmy [REDACTED] dotycząca wstrzykiwacza automatycznego Mark 7 Arterion,
 - c) pismo z dnia 10.09.2019 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej w sprawie ustalenia trybu postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - d) notatka sporządzona przez Dział Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2019 r. dotycząca ustalenia wartości zamówienia publicznego nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, wartość szacunkowa netto – 445.172,07 zł, co stanowi 103.247,46 euro,
 - e) wniosek Działu Zamówień Publicznych z dnia 10.09.2019 r. skierowany do Dyrektora WszZ w Kielcach o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - f) ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 178-433057 przekazane do publikacji w dniu 11.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.09.2019 r. na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - g) notatka służbowa sporządzona i podpisana przez Specjalistę [REDACTED] o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 179-433057 w dniach od 16.09.2019 r. do 18.10.2019 r.,
 - h) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana 10.09.2019 r. na stronie internetowej Beneficjenta dla przetargu nieograniczonego nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa

i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” wraz z załącznikami:

- załącznik 1 – formularz ofertowy,
 - załącznik 2a – zestawienie parametrów i warunków technicznych dla pakietu nr 1,
 - załącznik 2b – zestawienie parametrów i warunków technicznych dla pakietu nr 2,
 - załącznik 2c – zestawienie parametrów i warunków technicznych dla pakietu nr 3,
 - załącznik 3 – wzór umowy,
 - załącznik 4 – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
- i) pismo [redacted] z dnia 20.09.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- j) pismo [redacted] z dnia 24.09.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- k) pismo [redacted] z dnia 26.09.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- l) pismo [redacted] z dnia 27.09.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- m) pismo [redacted] z dnia 30.09.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- n) pismo [redacted] z dnia 30.09.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- o) pismo Zamawiającego z dnia 09.10.2019 r. skierowane do Wykonawców przedkładające odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące SIWZ,
- p) formularz ofertowy złożony przez firmę [redacted], ul. [redacted] [redacted] w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/106/2019/EK dla pakietu nr 1 oraz pakietu nr 2 wraz z załącznikami:
- formularz asortymentowo-cenowy,
 - formularz parametrów wymaganych dla Pakietu nr 1,
 - formularz parametrów wymaganych dla Pakietu nr 2,
 - formularz JEDZ,
 - wadium,
 - informacja zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp z dnia 17.10.2019 r.,

dokumentacja złożona przez Wykonawcę [redacted] w ramach pakietu nr 1 w wyniku wezwania Zamawiającego z dnia 18.10.2019 r.:

- zapytanie o udzielenie informacji o osobie dla [redacted] z dnia 19.08.2019 r. – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie dla [redacted] z dnia 08.10.2019 r. – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie dla [redacted] z dnia 08.10.2019 r. – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym dla [redacted] [redacted] z dnia 08.10.2019 r. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,

- wykaz zrealizowanych dostaw przez [REDAKTOWANO] na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ w Puławach oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Chełmie,
 - potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Chełmie dotyczące dostawy aparatury/sprzętu medycznego,
 - potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ w Puławach dotyczące dostawy aparatury/sprzętu medycznego,
 - oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 21.10.2019 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 28.10.2019 r. o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 28.10.2019 r. o spełnieniu wymaganych parametrów technicznych przez oferowane urządzenia,
 - informacje producenta na temat kolumny anestezjologicznej,
 - informacje producenta na temat kolumny chirurgicznej,
 - certyfikat CE nr 5-796-200-1609 Pełny System Zarządzania Jakością dla producenta [REDAKTOWANO] dla urządzeń i wyposażenia do gazów medycznych,
 - deklaracja zgodności CE dla producenta [REDAKTOWANO] dla kolumn sufitowych,
 - formularz zgłoszeniowy do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z formularzem dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych i systemów lub zestawów zabiegowych dla kolumn sufitowych,
 - informacja producenta na temat systemu lampy operacyjnej na dwóch niezależnych zwieszaniach sufitowych,
 - deklaracja zgodności CE dla producenta [REDAKTOWANO] dla lamp operacyjnych i akcesoriów,
 - certyfikat EN ISO 13485:2016 nr SX 60136430 00001 dla [REDAKTOWANO],
 - formularz zgłoszeniowy do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z formularzem dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych i systemów lub zestawów zabiegowych dla lampy operacyjnej plusLED 37, 56 i 96,
- q) formularz ofertowy złożony przez firmę [REDAKTOWANO],
ul. [REDAKTOWANO] w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/106/2019/EK dla pakietu nr 3 wraz z załącznikami:
- formularz asortymentowo-cenowy,
 - zestawienie parametrów i warunków technicznych dla pakietu nr 3,
 - JEDZ,
 - wadium,
 - pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANO],

dokumentacja złożona przez [REDAKTOWANO] w ramach pakietu nr 3:

- zapytanie o udzielenie informacji o osobie dla [REDAKTOWANO] z dnia 18.06.2019 r. – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie dla [REDAKTOWANO] z dnia 18.06.2019 r. – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie dla [REDAKTOWANO] z dnia 18.06.2019 r. – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym dla [REDAKTOWANO] z dnia 03.10.2019 r. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- wykaz głównych dostaw wyrobów medycznych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przez firmę [REDAKTOWANO],
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu dotyczące dostawy stentografów, mikrocewników oraz cewników,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach dotyczące dostawy wyrobów medycznych,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy dotyczące dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dotyczące dostawy leków i wyrobów medycznych,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz COPERNICUS-Szpital w Gdańsku dotyczące dostawy leków, preparatów żywieniowych oraz środków dezynfekcyjnych,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Szpitala Miejskiego im. Franciszka Rasei w Poznaniu,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące dostawy glukometrów i testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy,
- potwierdzenie należytego wykonania umowy przez [REDAKTOWANO] na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu dotyczące dostawy pasków testowych do glukometrów,
- oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 22.10.2019 r. o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 22.10.2019 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- karta katalogowa Wstrzykiwacza automatycznego Mark 7 Arterion,

- instrukcja obsługi systemu wstrzykiwania Mark 7 Arterion,
 - certyfikat WE nr CE 543532 dla producenta [REDAKTOWANE], działającej również pod nazwą [REDAKTOWANE] dla układów do wstrzyknięć wraz z wykazem istotnych podwykonawców i historią certyfikatu,
 - formularz zgłoszeniowy do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – Medrad Mark 7 Arterion,
 - deklaracja zgodności EC dla producenta [REDAKTOWANE] dla Systemu MEDRAD Mark 7 Arterion Injection,
- r) oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP podpisane w dniu 18.10.2019 r. przez: kierownika zamawiającego [REDAKTOWANE] oraz członków komisji przetargowej [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- s) zbiorcze zestawienie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- t) pismo Zamawiającego z dnia 18.10.2019 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, termin uzupełnienia dokumentów wyznaczono do dnia 29.10.2019 r.,
- u) pismo Zamawiającego z dnia 18.10.2019 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, termin uzupełnienia dokumentów wyznaczono do dnia 29.10.2019 r.,
- v) pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2019 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące ponownego wezwania do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego w wysłanych dokumentach, termin uzupełnienia dokumentów wyznaczono do dnia 08.11.2019 r.,
- w) pismo Działu Zamówień Publicznych skierowane do Kierownika Działu Funduszy Strukturalnych z dnia 06.11.2019 r. informujące o wystąpieniu oszczędności w ramach realizacji postępowania nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- x) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.11.2019 r. skierowana do Wykonawców wraz z informacją o dacie podpisania umowy wyznaczonej na dzień 18.11.2019 r.,
- y) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 07.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy drogą korespondencyjną,
- z) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 12.11.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy drogą korespondencyjną,

- aa) umowa nr 368/2019 zawarta w dniu 18.11.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANO] na dostawę: kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej i lampy operacyjnej,
 - bb) umowa nr 370/2019 zawarta w dniu 18.11.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANO] na dostawę wstrzykiwacza automatycznego,
 - cc) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – wyniki postępowania nr 2019/S 235-575582 opublikowane w dniu 05.12.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - dd) protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr EZ/ZP/106/2019/EK na „Zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” z dnia 05.12.2019 r.,
 - ee) pismo Zamawiającego z dnia 14.01.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z informacją o wezwaniu do dostawy przedmiotu umowy nr 368/2019 z dnia 18.11.2019 r.,
 - ff) pismo Zamawiającego z dnia 14.01.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z informacją o wezwaniu do dostawy przedmiotu umowy nr 370/2019 z dnia 18.11.2019 r.,
 - gg) pismo Zamawiającego z dnia 31.01.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z informacją o wstrzymaniu biegu dostawy przedmiotu umowy nr 368/2019 z dnia 18.11.2019 r. z powodu nie zakończenia prac wykończeniowych w Sali hybrydowej,
 - hh) pismo Zamawiającego z dnia 31.01.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z informacją o wstrzymaniu biegu dostawy przedmiotu umowy nr 370/2019 z dnia 18.11.2019 r. z powodu nie zakończenia prac wykończeniowych w Sali hybrydowej,
 - ii) pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z informacją o odwieszeniu terminu dostawy przedmiotu umowy nr 368/2019 z dnia 18.11.2019 r.,
 - jj) pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z informacją o odwieszeniu terminu dostawy przedmiotu umowy nr 370/2019 z dnia 18.11.2019 r.
- 5) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Zakup i dostawa angiografu z wyposażeniem na potrzeby Sali hybrydowej WSzZ w Kielcach”, znak: EZ/ZP/105/2019/EK:
- a) informacja cenowa z dnia 05.02.2019 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO]
 - wariant 1 – cena brutto: 3.320.497,19 zł,
 - wariant 2 – cena brutto: 3.717.683,35 zł,
 - b) oferta cenowa nr OF/ŁS/2019/038A z dnia 25.03.2019 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] – cena brutto - 4.135.860,00 zł,
 - c) pismo Kierownika Działu Zamówień Publicznych z dnia 16.04.2019 r. skierowane do Dyrektora Szpitala, informujące o przekazaniu parametrów technicznych i kryteriów jakościowych angiografu kierownikom Neurochirurgii, Kardiochirurgii, Chirurgii

- Naczyniowej oraz Pracowni Hemodynamiki oraz brakiem odpowiedzi ww. komórek i niemożliwością wszczęcia procedury przetargowej,
- d) pismo kierownika Pracowni Hemodynamiki z dnia 17.04.2019 r. dotyczące opinii na temat przedstawionych ofert angiografu i stołu operacyjnego,
 - e) pismo kierownika Kardiologii oraz kierownika Chirurgii Naczyniowej z dnia 19.04.2019 r. dotyczące opinii na temat przedstawionych ofert angiografu i stołu operacyjnego,
 - f) pismo Oddziału Neurochirurgii z dnia 23.04.2019 r. dotyczące opinii na temat przedstawionych ofert angiografu i stołu operacyjnego,
 - g) pismo Działu Funduszy Strukturalnych z dnia 19.07.2019 r. skierowane do Działu Zamówień Publicznych, dotyczące przekazania informacji o kwocie przeznaczonej na zakup angiografu,
 - h) informacja cenowa z dnia 19.07.2019 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] – cena brutto: 3.709.038,15 zł,
 - i) informacja cenowa z dnia 20.07.2019 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] – cena brutto: 3.703.994,58 zł,
 - j) notatka z dnia 25.07.2019 r. dotycząca szacowania wartości postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, wartość szacunkowa netto – 3.431.959,60 zł, co stanowi 795.964,38 euro,
 - k) pismo z dnia 25.07.2019 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej w ramach postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - l) wniosek z dnia 25.07.2019 r. o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego w ramach postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - m) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w dniu 25.07.2019 r. (opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 02.08.2019 r.) dotycząca postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z załącznikami:
 - nr 1 – wzór formularza ofertowego,
 - nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
 - nr 3 – wzór umowy o zamówienie publiczne,
 - nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy, składanego w oparciu o art. 25a u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, tj. (JEDZ/ESPD),
 - n) ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 148-363881 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.08.2019 r. (przesłane do DUUE 30.07.2019 r.) na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,

- o) odwołanie z dnia 12.08.2019 r. złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ramach postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, odwołanie dotyczy wadliwego sporządzenia przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- p) pismo wykonawcy Zamawiającego z dnia 13.08.2019 r. dotyczące przekazania informacji o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ramach postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- q) pismo KIO, znak: UZP/BO/MK/12325/16278/19 z dnia 13.08.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesłanie informacji na temat postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- r) pismo Zamawiającego z dnia 14.08.2019 r. skierowane do KIO dotyczące przekazania informacji na temat postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- s) pismo KIO, znak: UZP/BO/LZ/12325/16355/19 z dnia 14.08.2019 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przedłożenia uzupełnienia akt odwołania,
- t) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 19.08.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ (26 pytań),
- u) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 19.08.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ (7 pytań),
- v) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 19.08.2019 r. (data na piśmie 19.07.2018 r.) skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ (3 pytania),
- w) pismo KIO, znak: UZP/BO/MP/12325/16538/19 z dnia 19.08.2019 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania informacji o terminie posiedzenia KIO – 27.08.2019 r. godz. 10.00,
- x) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 20.08.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ (1 pytanie złożone przez epuap),
- y) pismo Zamawiającego, znak: Ti-071/1224/2019 z dnia 22.08.2019 r. skierowane do KIO – odpowiedź na odwołanie (dot. KIO 1575/19),
- z) pismo Zamawiającego z dnia 23.08.2019 r. skierowane do wykonawców, dotyczące przedłożenia modyfikacji SIWZ w związku z uznaniem części zarzutów z wniesionego przez wykonawcę firmę [REDAKTOWANE] odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- aa) pismo Zamawiającego z dnia 23.08.2019 r. skierowane do KIO przekazujące odpowiedź na odwołanie,

- bb) pełnomocnictwa Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z dnia 23.08.2019 r. dla pani [REDAKTOWANO] oraz pana [REDAKTOWANO] do wszelkich czynności w ramach wszczętej procedury odwoławczej,
- cc) pismo KIO, znak: UZP/BO/MP/12325/16984/19 z dnia 26.08.2019 r. skierowane do Beneficjenta dotyczące przekazania informacji o zniesieniu terminu posiedzenia KIO i wydaniu postanowienia na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron,
- dd) postanowienie KIO z dnia 26.08.2019 r., sygn. akt KIO 1575/19 o umorzeniu postępowania odwoławczego,
- ee) pismo [REDAKTOWANO] z dnia 26.08.2019 r. skierowane do Prezesa KIO, dotyczące przekazania informacji o wycofaniu odwołania z dnia 12.08.2019 r.,
- ff) pismo firmy [REDAKTOWANO] z dnia 29.08.2019 r. skierowane do Beneficjenta dotyczące przedłożenia odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców,
- gg) pismo KIO, znak: UZP/BO/ES/17255/19 z dnia 29.08.2019 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania informacji o sprostowaniu omyłki w postanowieniu z dnia 26.08.2019 r. wraz z odpisem sprostowanego postanowienia,
- hh) pismo Zamawiającego z dnia 30.08.2019 r. skierowane do wykonawców, dotyczące przedłożenia wyjaśnień do SIWZ, zmiana wzoru umowy,
- ii) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 30.08.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (2 pytanie),
- jj) pismo Zamawiającego z dnia 02.09.2019 r. skierowane do wykonawców, dotyczące przedłożenia wyjaśnień do SIWZ, zmiana terminu składania ofert – 10.09.2019 r.,
- kk) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie nr 2019/S 172-419677 z dnia 06.09.2019 r. na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” – zmiana terminu składania ofert – 10.09.2019 r.,
- ll) oferta nr 1 złożona w dniu 09.09.2019 r. przez firmę [REDAKTOWANO] na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z załącznikami:
 - nr 1 do oferty – szczegółowa kalkulacja ceny,
 - nr 2 do SIWZ – zestawienie parametrów i warunków technicznych,
 - nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANO],
 - wadium – potwierdzenie przelewu,dokumenty złożone po otwarciu ofert:
 - oświadczenie z dnia 10.09.2019 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP,

dokumenty złożone po otrzymaniu wezwania z dnia 12.09.2019 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26. ust. 1 Pzp (termin uzupełnienia do 23.09.2019 r.) oraz z dnia 24.09.2019 r., w trybie art. 26 ust. 3 Pzp (termin uzupełnienia do 30.09.2019 r.):

- oświadczenie wykonawcy z dnia 19.09.2019 r. o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- oświadczenie wykonawcy z dnia 19.09.2019 r., że nie ma wydanego wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 07.06.2019 r. – [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - formularz dla podmiotów złożony w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – system MAGNUS,
 - formularz dla podmiotów złożony w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – Azurion,
 - deklaracja zgodności dla urządzeń medycznych dla producenta [REDAKTOWANO] dla systemu stołu operacyjnego MAGNUS wraz z aneksem I,
 - certyfikat WE nr 2079177CE01 – system zapewnienia pełnej jakości dla producenta [REDAKTOWANO] dla kategorii produktów systemy diagnostyki rentgenowskiej oraz oprogramowanie towarzyszące i sprzęt komputerowy dla dziedziny procedur interwencyjnych i chirurgicznych wraz z wykazem wyrobów medycznych,
 - deklaracja zgodności WE dla producenta [REDAKTOWANO] dla produktu Azurion R1 2
 - referencje wystawione przez [REDAKTOWANO] za dostawę rezonansu magnetycznego „G-SCAN” w kwocie 1.870.560,00 zł,
 - referencje wystawione przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie za dostawę tomografu komputerowego z wyposażeniem i instalacją za kwotę 3.499.999,56 zł,
 - oświadczenie producenta [REDAKTOWANO] o spełnieniu wymagań technicznych z zaznaczonymi wymaganymi parametrami,
 - karta katalogowa angiografu Azurion,
 - broszura producenta dla systemu awaryjnego podtrzymania napięcia UPS,
 - ulotka potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla stołu operacyjnego z zaznaczonymi wymaganymi parametrami,
 - odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- mm) oferta nr 2 złożona w dniu 09.09.2019 r. przez firmę [REDAKTOWANO] na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z załącznikami:
- nr 2 do SIWZ – zestawienie parametrów i warunków technicznych,
 - nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANO],
 - wadium – gwarancja ubezpieczeniowa,
- dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie z dnia 13.09.2019 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
- nn) oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP przez: kierownika zamawiającego () oraz członków komisji przetargowej (),
- oo) lista obecności z dnia 10.09.2019 r. dotycząca osób biorących udział w otarciu ofert,
- pp) zbiorcze zestawienie ofert:
 - , ul. , wartość oferty – 3.012.165,84 zł, termin realizacji zamówienia – 50 dni, dodatkowy okres gwarancji – 3 miesiące,
 - , ul. , wartość oferty – 3.963.180,00 zł, termin realizacji zamówienia – 90 dni, dodatkowy okres gwarancji – 12 miesięcy,
- qq) notatka służbowa potwierdzająca umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 148-363881 z dnia 02.08.2019 r. na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od 02.08.2019 r. do 10.09.2019 r.,
- rr) wniosek Komisji Przetargowej z dnia 27.09.2019 r. dotyczący zwiększenia środków na zakup angiografu w związku z przekroczeniem kwoty oferty najkorzystniejszej w stosunku do kwoty przeznaczonej na zakup sprzętu,
- ss) zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną kryteriów,
- tt) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.09.2019 r. dotycząca postępowania nr EZ/ZP/105/2019/EK na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, przesłana do wykonawców i opublikowana na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 30.09.2019 r.,
- uu) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.09.2019 r. przesłana do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją o dacie podpisania umowy – 11.10.2019 r.,
- vv) umowa nr 334/2019 zawarta w dniu 11.10.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a na dostawę angiografu z wyposażeniem Azurion 7M20/Azurion 7C20 (w tym stół operacyjny Maquet MAGNUS 1180) za kwotę 3.012.165,84 zł brutto w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do realizacji zamówienia,
- ww) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr EZ/ZP/105/2019/EK z dnia 30.09.2019 r. na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- xx) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 201-488140 opublikowane w dniu 17.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na „Dostawę angiografu wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- yy) pismo wykonawcy z dnia 30.10.2019 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące wyrażenia zgody na dostawę angiografu z innym modelem zasilacza niż wskazany

- z ofercie, ze względu na brak dostępności wraz z oświadczeniem producenta oraz broszurą informacyjną,
- zz) pismo Zamawiającego z dnia 06.11.2019 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na dostawę angiografu z innym modelem zasilacza – Galaxy VS zamiast Galaxy 5500,
- aaa) pismo Zamawiającego z dnia 14.01.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do dostawy przedmiotu umowy,
- bbb) pismo wykonawcy z dnia 29.01.2020 r. skierowane do Zamawiającego, dotyczące przekazania informacji o braku możliwości dostawy i montażu angiografu ze względu na niedokończenie prac w Sali Hybrydowej wraz z raportem i dokumentacją zdjęciową z przeprowadzonej w dniu 27.01.2020 r. wizji lokalnej,
- ccc) pismo Zamawiającego z dnia 31.01.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] informujące o wstrzymaniu biegu terminu dostawy,
- ddd) pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do dostawy przedmiotu umowy,
- eee) notatka służbowa ze spotkania z dnia 25.02.2020 r. dotycząca odmowy instalacji przedmiotu umowy przez ekipę montażową, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości wykonania sufitu podwieszanego w Sali Hybrydowej,
- fff) pismo wykonawcy z dnia 25.02.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania informacji o odmowie przystąpienia do instalacji przedmiotu umowy, ze względu na złe wykonanie konstrukcji sufitowej oraz z prośbą o zawieszeniu biegu terminu dostawy,
- ggg) pismo Zamawiającego z dnia 27.02.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] informujące o wstrzymaniu biegu terminu dostawy,
- hhh) pismo wykonawcy z dnia 16.03.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania informacji o gotowości Sali Hybrydowej do montażu przedmiotu umowy oraz o braku możliwości instalacji urządzenia ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wraz z załączoną notatką służbową ze spotkania z dnia 12.03.2020 r.,
- iii) pismo Zamawiającego z dnia 01.04.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania informacji o podtrzymaniu wstrzymania biegu terminu dostawy do dnia 14.04.2020 r.,
- jjj) pismo wykonawcy z dnia 07.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania informacji o właściwym przygotowaniu pomieszczenia do instalacji przedmiotu umowy pod względem sanitarnym do dnia 14.04.2020 r.,
- kkk) pismo Zamawiającego z dnia 15.04.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przekazania informacji o odwieszeniu biegu terminu dostawy,
- lll) potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi angiografu w dniu 24.04.2020 r.,
- mmm) protokół odbioru angiografu z dnia 27.04.2020 r. podpisany bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- 6) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Rozbudowa budynku – zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK w WSZ w Kielcach z przeznaczeniem na

rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Sala Hybrydowa)”,
znak: EZ/ZP/76/2019/RI:

- a) pismo Zamawiającego z dnia 20.02.2019 r., znak: EZ/ZP/10/2019/RI – unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK w WSZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Sala Hybrydowa)”, znak: EZ/ZP/10/2019/RI, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- b) pismo Zamawiającego z dnia 14.05.2019 r., znak: EZ/ZP/60/2019/RI – unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK w WSZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Sala Hybrydowa)”, znak: EZ/ZP/10/2019/RI, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- c) wniosek Działu Funduszy Strukturalnych z dnia 23.05.2019 r. skierowany do Dyrektora WSzZ w Kielcach o wyrażenie zgody na podjęcie działań mających na celu uruchomienie procedury przetargowej celem realizacji zakresu rzeczowego projektu wraz z załączonym zakresem rzeczowo-finansowym projektu,
- d) wniosek Działu Funduszy Strukturalnych z dnia 23.05.2019 r. skierowany do Dyrektora WSzZ w Kielcach o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” wraz z załączonym kosztorysem,
- e) pismo Zamawiającego z dnia 23.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w ramach zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”,
- f) notatka Działu Zamówień Publicznych z dnia 23.05.2019 r. dotycząca wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym przez [REDAKTOWANO], wartość szacunkowa zamówienia – 2.196.236,93 zł netto, co stanowi 509.366,82 euro,
- g) ogłoszenie o zamówieniu nr 551433-N-2019 z dnia 23.05.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w ramach zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”,

- h) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.05.2019 r. dotycząca zamówienia nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” wraz z załącznikami:
- wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1,
 - opis parametrów technicznych – załącznik nr 1a,
 - wzór umowy – załącznik nr 2,
 - wzór oświadczenia wykonawcy składanego w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz o poleganiu przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a u.p.z.p.) – załącznik nr 3a,
 - wzór oświadczenia wykonawcy składanego w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. oświadczenia wykonawcy iż podmiot trzeci na zdolnościach lub sytuacji którego polega wykonawca (art. 22a u.p.z.p.) nie podlega wykluczeniu – załącznik 3b,
 - projekt budowlany – architektura – załącznik nr 4a,
 - projekt budowlany – konstrukcja – załącznik nr 4b,
 - projekt budowlany – instalacje sanitarne – załącznik nr 4c,
 - projekt budowlany – instalacje elektryczne – załącznik nr 4d,
 - projekt budowlany – zagospodarowanie – załącznik nr 4e,
 - projekt budowlany – technologia – załącznik nr 4f,
 - projekt wykonawczy – architektura – załącznik nr 5a,
 - projekt wykonawczy – konstrukcja – załącznik nr 5b,
 - projekt wykonawczy – instalacje sanitarne – załącznik nr 5c,
 - projekt wykonawczy – instalacje elektryczne – załącznik nr 5d,
 - projekt wykonawczy – gazy medyczne – załącznik nr 5e,
 - STWiOR – budowlana – załącznik nr 6a,
 - STWiOR – instalacje sanitarne – załącznik nr 6b,
 - STWiOR – instalacje elektryczne – załącznik nr 6c,
 - STWiOR – gazy medyczne – załącznik nr 6d,
 - przedmiary – budowlany – załącznik nr 7a,
 - przedmiary – instalacje sanitarne – załącznik nr 7b,
 - przedmiary – instalacje elektryczne – załącznik nr 7c,
 - przedmiary – gazy medyczne – załącznik nr 7d,
 - dokumentacja formalno-prawna – załącznik nr 8,
- i) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ (3 pytania),
- j) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2019 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę [REDAKTOWANE] (3 odpowiedzi),
- k) pismo Zamawiającego z dnia 05.06.2019 r. skierowane do wykonawców dotyczące udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ (3 odpowiedzi) wraz z informacją

- o przedłużeniu terminu składania ofert do 10.06.2019 r. oraz o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 07.06.2019 r.,
- l) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540112201-N-2019 z dnia 05.06.2019 r., w ramach zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” – zmiana terminu składania ofert: 10.06.2019 r.,
- m) oferta nr 1 złożona w dniu 07.06.2019 r. godz. 7:45 przez Wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” wraz z załącznikami:
- opis parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1a,
 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3a,
 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3b,
 - certyfikat CE Pełny System Zarządzania Jakością dla [REDAKTOWANO] dla urządzeń i wyposażenia gazów medycznych wraz z załącznikiem,
 - deklaracja zgodności CE dla [REDAKTOWANO] dla jednostek zaopatrzenia medycznego,
 - karta katalogowa dla panelu intensywnej opieki MERYcare,
 - ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700265043 wraz z rachunkiem gwarancji ubezpieczeniowej,
 - dyspozycja wykonania przelewu z dnia 06.05.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANO] w kwocie 250,00 zł,
 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia przez [REDAKTOWANO],
- dokumenty złożone po otwarciu ofert:
- oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
 - pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 10.06.2019 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przedłożenia aneksu nr 1 do Ubezpieczenia gwarancji przetargowej nr 912700265043,
- dokumenty złożone przez wykonawcę po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia z dnia 14.06.2019 r. (uzupełnienie do 21.06.2019 r.), 25.06.2019 r. (uzupełnienie do 28.06.2019 r.) i 27.06.2019 r. (uzupełnienie do 01.07.2019 r.):
- oświadczenie z dnia 21.06.2019 r. o niezaleganiu z podatkami – [REDAKTOWANO],
 - oświadczenie z dnia 21.06.2019 r. o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzień 18.06.2019 r.,

- zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 07.02.2019 r. – [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 07.02.2019 r. – [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 07.02.2019 r. – [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez [REDAKTOWANE] wraz z listami referencyjnymi,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, polisa nr 912700191750,
- potwierdzenie wykonania operacji w dniu 18.01.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] w kwocie 6.677,00 zł,
- potwierdzenie wykonania operacji w dniu 14.06.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] w kwocie 6.676,00 zł,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- zaświadczenie dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o byciu członkiem Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji,
- zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie [REDAKTOWANE] z dnia 20.03.2019 r.,
- zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 19.06.2019 r. – [REDAKTOWANE],
- oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne z dnia 18.06.2019 r. – [REDAKTOWANE],
- certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 dla [REDAKTOWANE] w zakresie projektowania i rozwoju, wytwarzania, dystrybucji i serwisowania instalacji rurociągów gazów medycznych, próżni oraz instalacji sanitarnych,
- certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2016-04 dla [REDAKTOWANE] z o.o. w zakresie projektowania i rozwoju, wytwarzania, dystrybucji i serwisowania instalacji rurociągów gazów medycznych, próżni oraz instalacji sanitarnych,
- zobowiązanie z dnia 21.06.2021 r. do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres z nich przy wykonywaniu zamówienia,
- ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG53/0268/19/0002,
- dziennik budowy nr 338/2018 dotyczący „Rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Centrum Urazowe” w ramach zadania „Rozbudowa WSzZ o Centrum Urazowe”,
- zaświadczenie z dnia 26.06.2019 r. firmy [REDAKTOWANE] o utrzymaniu systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji, dystrybucji i serwisowania instalacji rurociągów gazów medycznych i próżni zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC załącznik II dla wyrobów medycznych,
- pismo z dnia 24.06.2019 r. [REDAKTOWANE] potwierdzające utrzymanie systemu zarządzania jakością przez [REDAKTOWANE] wraz z informacją o prowadzonej recertyfikacji,

- pismo [REDAKTED] z dnia 01.07.2019 r. skierowane do [REDAKTED] z o.o., informujące o pomyślnym audycie recertyfikacji w zakresie wymagań norm PN-EN ISO 13485:2016 wraz z certyfikatem WE w zakresie instalacji rurociągów gazów medycznych i próżni,
- n) oferta nr 2 złożona w dniu 10.06.2019 r. godz. 10.28 przez wykonawcę [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” wraz z załącznikami:
- opis parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3a do SIWZ,
 - oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3b do SIWZ,
 - gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu w kwocie 200,00 zł,
 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
 - zaświadczenie dla Pana [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] o byciu członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z decyzjami poświadczającymi uprawnienia,
 - poświadczenie wykonania robót budowlanych dla [REDAKTED] wystawione przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach za „Wykonanie robót remonotowo-budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń do utworzenia pracowni cytostatyków w budynku WSzZ w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A”,
 - informacja z CEIDG – data wygenerowania dokumentu: 28.05.2019 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS z dnia 10.05.2019 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 13.05.2019 r.,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 03.06.2019 r. – [REDAKTED] – nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego,
 - polisa [REDAKTED] wraz z aneksem nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej, zapłata wadium nr 998056140804,
- dokumenty złożone po otwarciu ofert:
- oświadczenie wykonawcy [REDAKTED] z dnia 10.06.2019 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej,
- o) oświadczenia z dnia 10.06.2019 r. składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp przez: kierownika zamawiającego ([REDAKTED]) oraz członków komisji przetargowej ([REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]),
- p) informacja z otwarcia ofert z dnia 10.06.2019 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach

- z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”,
- q) lista obecności z dnia 10.06.2019 r. na otwarciu ofert w postępowaniu nr EZ/ZP/76/2019/RI,
 - r) pismo Zamawiającego z dnia 11.06.2019 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie oferowanego dodatkowego okresu gwarancji,
 - s) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 13.06.2019 r. skierowane do Zamawiającego, dotyczące przedłożenia wyjaśnień w sprawie okresu gwarancji,
 - t) pismo Zamawiającego z dnia 14.06.2019 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], dotyczące przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – termin złożenia dokumentów do 21.06.2019 r.,
 - u) pismo Zamawiającego z dnia 25.06.2019 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o przedłożenie dodatkowych dokumentów – termin złożenia dokumentów do 28.06.2019 r.,
 - v) pismo Zamawiającego z dnia 27.06.2019 r. skierowanie do Wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie wykonania instalacji gazów medycznych,
 - w) pismo Zamawiającego z dnia 27.06.2019 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie poświadczenia zgodności działań z normami jakościowymi – termin złożenia dokumentów do 01.07.2019 r.,
 - x) pismo Zamawiającego z dnia 02.07.2019 r. skierowane do Wykonawców z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)” – wybór wykonawcy [REDAKTOWANE],
 - y) pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 03.07.2019 r. skierowane do Zamawiającego, dotyczące przedłożenia wyjaśnień w sprawie wykonania instalacji gazów medycznych wraz z Certyfikatem EC Pełny System Zapewnienia Jakości dla [REDAKTOWANE],
 - z) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 03.07.2019 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie wyjaśnień do oferty wykonawcy [REDAKTOWANE],
 - aa) umowa nr 256/2019 zawarta w dniu 09.07.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] w ramach zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”, dotycząca wykonania wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem ww. postępowania za kwotę 2.650.000,00 zł brutto wraz z aneksami do umowy:
 - aneks nr 1 zawarty w dniu 09.12.2019 r. – zmiana terminu realizacji umowy – 230 dni kalendarzowych,

- aneks nr 2/20 zawarty w dniu 07.01.2020 r. – wykonanie dodatkowych robót wraz z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych i uzasadnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych – ustalenie dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 50.000,00 zł brutto, wraz z załącznikami do umowy:
 - załącznik nr 1 – projekt architektoniczno-budowlany,
 - załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna,
 - załącznik nr 3 – przedmiary,
 - załącznik nr 4 – opis parametrów i warunków technicznych,
 - bb) ogłoszenie nr 510140990 o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu 10.07.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w ramach zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”,
 - cc) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.07.2019 r. w ramach zamówienia publicznego nr EZ/ZP/76/2019/RI na „Rozbudowę budynku – zabudowę (nadbudowę) części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”.
- 7) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego”, znak: EZ/ZP/52/2018/RI:
- a) pismo, znak: TI-072/348/2018 z dnia 19.02.2018 r. skierowane do Dyrektora WSzZ w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji i kosztorysów dla inwestycji pn.: „Zabudowa części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach (...)” wraz z załączonym zapotrzebowaniem,
 - b) umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 21 grudnia 2001 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach,
 - c) oświadczenie z dnia 28.06.2017 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - d) pismo z dnia 10.04.2018 r. dotyczące wyceny prac projektowych na zadaniu pn.: „odtworzenie istniejącej struktury ŚCK w Kielcach – zabudowa części tarasu na IV piętrze budynku ŚCK”,
 - e) pismo z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie ustalenia trybu postępowania i udzielenia zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)”,
 - f) notatka z dnia 23.04.2018 r. sporządzona przez Dział Zamówień Publicznych spisana na okoliczność wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)", wartość zamówienia – 142.276,42 zł netto, co stanowi 32.997,75 euro,
- g) wniosek Działu Zamówień Publicznych z dnia 27.04.2018 r. skierowany do Dyrektora WSzZ w Kielcach o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)",
- h) ogłoszenie o zamówieniu nr 554722-N-2018 na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)", opublikowane w dniu 08.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego,
- i) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w dniu 27.04.2018 r. oraz opublikowana w dniu 08.05.2018 r. na stronie internetowej beneficjenta, dla przetargu nieograniczonego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu zabudowa tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSZ w Kielcach (...)" wraz z załącznikami:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 - załącznik nr 2 - wzór umowy,
 - załącznik nr 3a – wzór oświadczenia Wykonawcy składanego w oparciu o art. 25a ust. 1 u.p.z.p., iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz o poleganiu przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a u.p.z.p),
 - załącznik nr 3b – wzór oświadczenia Wykonawcy składanego w oparciu o art. 25a ust. 1 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. (...),
 - załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedmiotowego zamówienia wraz z załącznikiem nr 1 – Koncepcja inwestycji polegającej na m.in. „Zabudowa części tarasu na IV piętrze ...", opracowana przez [REDAKTOWANO] w lipcu 2017 r.,
- j) pismo firmy [REDAKTOWANO] z dnia 10.05.2018 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (1 pytanie),
- k) pismo firmy [REDAKTOWANO] z dnia 11.05.2018 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ (9 pytań),
- l) pismo Zamawiającego z dnia 14.05.2018 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2018 r. firmy [REDAKTOWANO]
- m) pismo Zamawiającego z dnia 17.05.2018 r. dotyczące udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w sprawie SIWZ (10 pytań),
- n) formularz ofertowy złożony w dniu 23.05.2018 r. godz. 10:58 przez firmę [REDAKTOWANO] w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI wraz z załącznikami:

- oświadczenie Wykonawcy z dnia 23.05.2018 r. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik 3a do SIWZ,
- oświadczenie Wykonawcy z dnia 23.05.2018 r. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik 3b do SIWZ,

dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie Wykonawcy z dnia 23.05.2018 r. dotyczące braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (data wpływu 25.08.2018 r.),

dokumenty złożone w wyniku wezwania Zamawiającego z dnia 29.05.2018 r. do uzupełnienia dokumentacji na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ:

- wykaz wykonanych usług projektowych na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ w Leżajsku oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Kielcach,
- referencje wystawione przez Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA w Kielcach za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- referencje wystawione przez Samodzielny Publiczny ZOZ w Leżajsku za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie w ramach „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)”,
- dwie polisy ubezpieczeniowe z potwierdzeniem wykonania przelewu na rachunek bankowy ubezpieczalni,
- wyciąg z CEIDG z dnia 11.06.2018 r. dotyczący firmy [REDAKTOWANO]

- o) oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 29 stycznia Pzp złożone przez: kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej w dniu 23.05.2018 r.,
- p) informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2018 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)”,
- q) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.06.2018 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)” – wybór firmy [REDAKTOWANO],
- r) umowa nr 124/2018 zawarta w dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, przedmiot umowy podzielony jest na 2 etapy:
 - I etap – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy za kwotę 119.000,00 zł,

- II etap – pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji, nie dłużej niż 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę za kwotę 51.000,00 zł,
 - s) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500138374-N-2014 opublikowane w dniu 18.06.2018 r. na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)”,
 - t) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25.06.2018 r. dotyczący zamówienia publicznego nr EZ/ZP/52/2018/RI na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego (...)”.
- 8) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – budynek nr 2 Przychodni Sportowej (...):
- a) oferta na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – budynek nr 2 Przychodni Sportowej (...), złożona przez [REDACTED], al. [REDACTED] w dniu 30.03.2020 r. na kwotę 67.650,00 zł,
 - b) pismo Zamawiającego z dnia 31.03.2020 r. zlecające opracowanie dokumentacji, zgodnie z ww. ofertą,
 - c) umowa zawarta w dniu 31.03.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDACTED], al. [REDACTED] na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – budynek nr 2 Przychodni Sportowej (...), za kwotę 67.650,00 zł brutto, do dnia 03.04.2020 r.,
 - d) protokół przekazania dokumentacji z dnia 02.04.2020 r., dotyczący inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – budynek nr 2 przychodni sportowej”,
 - e) notatka dotycząca przystosowania Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach do wykonywania badań w kierunku koronawirusa sporządzona w dniu 20.04.2020 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej,
 - f) pismo Beneficjenta z dnia 10.09.2021 r. – uzasadnienie adaptacji Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach do wykonywania badań w kierunku koronawirusa.
- 9) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach

projektu "Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach", znak EZ/ZP/57/2020/RI:

- a) oferta handlowa z dnia 10.04.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] dotycząca cyfrowego aparatu mobilnego RTG,
- b) oferta handlowa nr 058/AS/2020 z dnia 17.04.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] na urządzenie do prowadzenia procedury ECMO typ Cardiohelp,
- c) oferta handlowa z dnia 04.05.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] dotycząca aparatu USG MyLab X8,
- d) oferta handlowa nr 197/MG/2020 z dnia 04.05.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] dotycząca urządzenia do dekontaminacji,
- e) oferta handlowa nr [REDAKTOWANO] z dnia 04.05.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] dotycząca aparatu do znieczulenia,
- f) oferta handlowa z dnia 05.05.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] dotyczące aparatu USG Philips Epiq Elite,
- g) pismo z dnia 15.05.2020 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej w sprawie ustalenia trybu postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/57/2020/RI na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,
- h) notatka sporządzona w dniu 15.05.2020 r. w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz określenia trybu postępowania na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, wartość szacunkowa zamówienia – 1.877.668,63 zł netto, co stanowi 439.807,14 euro,
- i) wniosek z dnia 15.05.2020 r. skierowany do Dyrektora WSzZ w Kielcach o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,
- j) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w dniu 15.05.2020 r. dotycząca postępowania nr EZ/ZP/57/2020/RI na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” wraz z załącznikami:
 - formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 - opis przedmiotu zamówienia – wymagane parametry techniczno-funkcjonalne dla Pakietów 1-7 – załącznik nr 2a-2g,
 - wzór umowy – załącznik nr 3,
 - standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 4,
- k) ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 098-233241 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.05.2020 r. na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,

- l) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 22.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- m) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- n) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- o) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- p) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- q) pismo wykonawcy firmy [REDAKTOWANE] z dnia 26.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- r) pismo Zamawiającego z dnia 29.05.2020 r. skierowane do wykonawców w sprawie przedłożenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz informujące o przedłużeniu terminu składania ofert do 08.06.2020 r.,
- s) ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – Sprostowanie nr 2020/S 106-256678 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2020 r. na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” – zmiana terminu składania ofert,
- t) oferta nr 1 złożona w dniu 04.06.2020 r. przez firmę [REDAKTOWANE] na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” dla pakietu nr 4 i 6 wraz z załącznikami:
 - JEDZ,
 - opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 4,
 - opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 6,
 - pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANE],
 - potwierdzenie wpłaty wadium,
 - opis parametrów technicznych systemu ultrasonograficznego EPIQ 5 dla pakietu nr 4 i 6,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 24.01.2020 r. dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 07.01.2020 r. dla [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 18.03.2020 r. dla [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 19.03.2020 r. dla [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 24.01.2020 r. dla [REDAKTOWANE] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,

- Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzień 03.06.2020 r.,
 - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - deklaracja zgodności dla [REDAKTOWANO] dla produktu EPIQ, EPIQ 5, EPIQ 7,
 - certyfikat WE nr CE 00604 dla Philips Ultrasound Inc. dla projektowania i wytwarzania systemów do diagnostycznego obrazowania ultrasonograficznego, głowic ultrasonograficznych i systemów interwencyjnych wspomaganych obrazowaniem, w tym powiązanych narzędzi sterylnych i niesterylnych wraz z informacją dodatkową do Certyfikatu nr CE 00604, listą ważniejszych podwykonawców oraz historią certyfikatu,
 - wykaz wykonanych dostaw przez [REDAKTOWANO] wraz z potwierdzeniem odbioru sprzętu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
- u) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 04.06.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawie SIWZ,
- v) pismo Zamawiającego z dnia 05.06.2020 r. skierowane do wszystkich wykonawców w sprawie przedłożenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz informujące o przedłużeniu terminu składania ofert do 10.06.2020 r.,
- w) oferta nr 2 złożona w dniu 05.06.2020 r. przez firmę [REDAKTOWANO] na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” dla pakietu nr 2 wraz z załącznikami:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2b,
 - JEDZ,
 - aktualny odpis z KRS,
 - pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANO],
 - dowód wpłaty wadium,
- dokumenty przesłane do Zamawiającego po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia z dnia 23.06.2020 r.:
- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - referencje wystawione przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w Poznaniu,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 13.05.2020 r. – [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 16.06.2020 r. – [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 17.06.2020 r. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - karta katalogowa, instrukcja obsługi urządzenia Primus,

- deklaracja Zgodności UE dla [REDAKTOWANO] dla urządzeń typu Infinity,
 - deklaracja Zgodności UE dla [REDAKTOWANO] dla urządzenia Primus,
 - formularz dla podmiotów złożony w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem,
 - certyfikat WE – pełny system zapewnienia jakości dla [REDAKTOWANO],
- v) oferta nr 3 złożona w dniu 08.06.2020 r. przez firmę [REDAKTOWANO] na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” dla pakietu nr 1 i 5 wraz z załącznikami:
- szczegółowa kalkulacja cenowa dla pakietu 1 – załącznik nr 1a do oferty,
 - opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – załącznik nr 2a,
 - opis przedmiotu zamówienia Pakiet 5 – załącznik nr 2e,
 - JEDZ – załącznik nr 4,
 - pełnomocnictwo dla Agnieszki Sęk,
 - gwarancja wadialna i aneks,

dokumenty przesłane do Zamawiającego po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia z dnia 23.06.2020 r.:

- oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 22.05.2020 r. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 22.05.2020 r. dla [REDAKTOWANO] – nie figuruje w Kartotece Karnej KRK,
 - referencje wystawione przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach,
 - referencje wystawione przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu,
 - świadectwo WE aprobaty pełnego systemu zapewnienia jakości dla [REDAKTOWANO],
 - deklaracja zgodności CE dla producenta [REDAKTOWANO],
 - certyfikat WE – pełny system zapewnienia jakości dla [REDAKTOWANO],
 - formularz dla podmiotów złożony w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem,
 - katalog produktu MyLab X8,
 - katalog produktu mobilnego RTG,
- w) ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – Sprostowanie nr 2020/S 110-266975 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.06.2020 r. na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” – zmiana terminu składania ofert,

x) oferta nr 4 złożona w dniu 09.06.2020 r. przez firmę [REDAKTOWANO] na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” dla pakietu nr 3 wraz z załącznikami:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- dowód wniesienia wadium,
- JEDZ,
- karta katalogowa oferowanego urządzenia,
- aktualny wypis KRS,

dokumenty przesłane do Zamawiającego po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia z dnia 23.06.2020 r.:

- deklaracja zgodności WE dla producenta [REDAKTOWANO] dla urządzenia Proteq,
- karta katalogowa urządzenia [REDAKTOWANO]
- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej,
- oświadczenie o niestosowaniu do urządzenia oferowanego przez wykonawcę przepisów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 r.,
- protokół odbioru końcowego mobilnego systemu do dekontaminacji [REDAKTOWANO] na rzecz Szpitala Wojewódzkiego Łomża im. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- informacja o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05.02.2020 r. dla [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 06.02.2020 r. dla [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,

y) oferta nr 5 złożona w dniu 09.06.2020 r. przez firmę [REDAKTOWANO] na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” dla pakietu nr 7 wraz z załącznikami:

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2g,
- oświadczenie JEDZ – załącznik nr 4,
- dowód wpłaty wadium,
- pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO],

dokumenty przesłane do Zamawiającego po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia z dnia 23.06.2020 r.:

- Centralna informacja krajowego rejestru sądowego – stan na dzień 18.06.2020 r.,
- zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 13.03.2020 r. – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 13.03.2020 r. – [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,

- odpis Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji dla [REDAKTOWANE] – nie posiada rejestru karnego – stan na dzień 08.06.2020 r.,
 - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - wykaz wykonanych dostaw,
 - poświadczenie należytego wykonania umowy wystawione przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 - potwierdzenie należytego wykonania dostawy wystawione przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,
 - deklaracja zgodności dla wytwórcy [REDAKTOWANE] dla produktu [REDAKTOWANE],
 - deklaracja zgodności dla wytwórcy [REDAKTOWANE] dla produktu [REDAKTOWANE],
 - certyfikat WE w zakresie systemu zapewnienia jakości dla [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem,
 - formularz dla podmiotów złożony w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem,
 - karta katalogowa dla systemu CARDIOHELP-i – opis i główne parametry techniczne kompletnego zestawu do przeprowadzania procedur,
 - ulotka dla oksygenatora,
 - oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej,
- z) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 09.06.2020 r. skierowane do Zamawiającego informujące o wycofaniu złożonej oferty,
- aa) oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP złożone przez: kierownika zamawiającego [REDAKTOWANE] oraz członków komisji przetargowej [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- bb) informacja z otwarcia ofert z dnia 10.06.2020 r. dotycząca postępowania nr EZ/ZP/57/2020/RI na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- cc) pismo Działu Zamówień Publicznych z dnia 23.06.2020 r. skierowane do Dyrektora z informacją o przekroczeniu kwoty przeznaczonej na realizację pakietu nr 3, 4 i 6 oraz wystąpieniu oszczędności z pozostałych pakietów nr 1, 2, 5 i 7,
- dd) pismo Zamawiającego z dnia 23.06.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie dokumentów wskazanych w pkt 15 SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – uzupełnienie dokumentów do dnia 03.07.2020 r.,
- ee) pismo Zamawiającego z dnia 23.06.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie dokumentów wskazanych w pkt 15 SIWZ na potwierdzenie

- spełnienia warunków udziału w postępowaniu – uzupełnienie dokumentów do dnia 03.07.2020 r.,
- ff) pismo Zamawiającego z dnia 23.06.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie dokumentów wskazanych w pkt 15 SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – uzupełnienie dokumentów do dnia 03.07.2020 r.,
- gg) pismo Zamawiającego z dnia 23.06.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie dokumentów wskazanych w pkt 15 SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – uzupełnienie dokumentów do dnia 03.07.2020 r.,
- hh) pismo Zamawiającego z dnia 03.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie dowodów na to, że podjęte środki w celu samooczyszczenia są wystarczające do wykazania rzetelności firmy wraz z przesłaniem dowodu naprawienia wyrządzonej krzywdy – uzupełnienie dokumentów do dnia 08.06.2020 r.,
- ii) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 06.07.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dowodów dotyczących samooczyszczenia i wykazania rzetelności firmy,
- jj) pismo Zamawiającego z dnia 06.07.2020 r. skierowane do firmy [REDAKTOWANE] informujące o przedłużeniu terminu na złożenie odpowiednich wyjaśnień do dnia 10.07.2020 r.,
- kk) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 07.07.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie oferty firmy [REDAKTOWANE] w zakresie pakietu nr 3,
- ll) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 08.07.2020 r. skierowana do firmy [REDAKTOWANE] z o.o. zawierające ofertę firmy [REDAKTOWANE] w zakresie pakietu nr 3,
- mm) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.07.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przedłożenia dowodów potwierdzających rzetelność firmy wraz z załącznikami:
- dowód 1 – regulamin przygotowania oferty przetargowej,
 - dowód 2 – odstąpienie [REDAKTOWANE],
 - dowód 4 – potwierdzenie zapłaty noty księgowej,
 - dowód 6 – nota księgowa nr 73/2019 z dnia 15.10.2019 r.,
- nn) pismo Zamawiającego z dnia 14.07.2020 r. skierowane do wszystkich wykonawców z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz informacją o dacie podpisania przedmiotowej umowy w dniu 17.07.2020 r.,
- oo) umowa nr 164/2020 zawarta w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy aparatu RTG przyłóżkowego Corsix DR oraz aparatu USG – MyLab X8 (pakiet 1 i 5),
- pp) umowa nr 165/2020 zawarta w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy aparatu do znieczulania Primus (pakiet nr 2),
- qq) umowa nr 166/2020 zawarta w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy urządzeń do dekontaminacji Bioquell ProteQ – 2 szt. (pakiet 3),

- rr) umowa nr 167/2020 zawarta w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy aparatu USG Epiq Elite (pakiet 4) i aparatu USG Epiq Elite (Pakiet 6),
- ss) umowa nr 168/2020 zawarta w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] dotycząca dostawy systemu ECMO – CARDIOHELP-i (pakiet 7),
- tt) pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do dostawy,
- uu) pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do dostawy,
- vv) pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do dostawy,
- ww) pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do dostawy,
- xx) pismo Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do dostawy,
- yy) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 152-371125 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.08.2020 r. na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- zz) protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr EZ/ZP/57/2020/RI z dnia 07.08.2020 r. na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.
- 10) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Dostawa tomografu komputerowego 64-rzędowego”, znak sprawy: EZ/ZP/49/2020/RI:
 - a) oferta handlowa złożona w dniu 18.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE] dotycząca tomografu komputerowego,
 - b) oferta handlowa złożona w dniu 15.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE] dotycząca tomografu komputerowego,
 - c) pismo Zamawiającego z dnia 20.04.2020 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej w sprawie ustalenia trybu postępowania i udzielenia zamówienia publicznego nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
 - d) notatka sporządzona w dniu 20.04.2020 r. przez Dział Zamówień Publicznych w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, wartość szacunkowa netto – 2.666.720,61 zł, co stanowi 624.627,13 euro,
 - e) pismo Działu Zamówień Publicznych z dnia 20.04.2020 r. skierowane do Dyrektora WSzZ w Kielcach z prośbą o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach

projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,

- f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.04.2020 r. dotycząca zamówienia publicznego nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” wraz z załącznikami:
- formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2,
 - wzór umowy – załącznik nr 3,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4,
- g) ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 079-186087 opublikowane w dniu 22.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące „Dostawy tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,
- h) ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – Sprostowanie nr 2020/S 082-193546 opublikowane w dniu 27.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące „Dostawy tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” – zmiana nazwy, krótkiego opisu oraz opisu przedmiotu zamówienia,
- i) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 23.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
- j) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 24.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
- k) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 27.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
- l) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 28.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
- m) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 28.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
- n) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 28.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do wzoru umowy oraz SIWZ,
- o) pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
- p) pismo Zamawiającego z dnia 04.05.2020 r. skierowane do wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.05.2020 r.,
- q) ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – Sprostowanie nr 2020/S 088-210235 opublikowane w dniu 06.05.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące „Dostawy tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” – zmiana terminu składania ofert – do 12.05.2020 r.,

- r) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 05.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ,
 - s) pismo Zamawiającego z dnia 05.05.2020 r. skierowane do wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ,
 - t) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 05.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
 - u) pismo Zamawiającego z dnia 05.05.2020 r. skierowane do wykonawców z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
 - v) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 05.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
 - w) pismo Zamawiającego z dnia 06.05.2020 r. skierowane do wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert – do 13.06.2020 r.,
 - x) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
 - y) pismo Zamawiającego z dnia 07.05.2020 r. skierowane do wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ,
 - z) pismo [REDAKTOWANE] z dnia 07.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ,
 - aa) pismo Zamawiającego z dnia 08.05.2020 r. skierowane do wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ,
 - bb) ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – Sprostowanie nr 2020/S 090-214600 opublikowane w dniu 08.05.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące „Dostawy tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” – zmiana terminu składania ofert – do 13.05.2020 r.,
 - cc) formularz ofertowy nr 1 złożony w dniu 12.05.2020 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotyczący postępowania nr EZ/ZP/57/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z załącznikami:
 - opis przedmiotu zamówienia,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 - pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego,
 - gwarancja wadialna nr DDF/25234/2020,
- dokumenty złożone po otwarciu ofert:
- oświadczenie z dnia 14.05.2020 r. o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej w trybie przepisu art. 24 ust. 11 PZP – brak przynależności,
 - Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – stan na dzień 21.05.2020 r.,

dd) formularz ofertowy nr 2 złożony w dniu 12.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dotyczący postępowania nr EZ/ZP/57/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z załącznikami:

- opis przedmiotu zamówienia,
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
- gwarancja bankowa,
- pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANO]

dokumenty złożone po otwarciu ofert:

- oświadczenie z dnia 13.05.2020 r. o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej w trybie przepisu art. 24 ust. 11 PZP – brak przynależności,
- Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego dla [REDAKTOWANO] – stan na dzień 21.05.2020 r.,

dokumenty złożone po wezwaniu Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r.:

- zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z dnia 10.01.2020 r. dla [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 10.01.2020 r. – [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nie figuruje w kartotece karnej KRK,
- oświadczenie wykonawcy z dnia 20.05.2020 r. o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenie wykonawcy z dnia 20.05.2020 r. o niestosowaniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych dla systemu ozonowania powietrza,
- Certyfikat WE – Zatwierdzenie Pełnego Systemu Zapewnienia Jakości dla [REDAKTOWANO] dla wyrobu – system tomografii komputerowej wraz z załącznikiem,
- deklaracja zgodności WE dla [REDAKTOWANO] dla wyrobu Revolution EVO,
- formularz dla podmiotów złożony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – Revolution EVO,
- Certyfikat WE –Zatwierdzenie Pełnego Systemu Zapewnienia Jakości dla [REDAKTOWANO] dla wyrobu – oprogramowanie do zastosowań medycznych w radiologii wraz z załącznikiem,
- deklaracja zgodności WE dla [REDAKTOWANO] dla wyrobu AW VolumeShare 7 wraz z załącznikami,

- formularz dla podmiotów złożony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – AW VolumeShare 7,
 - deklaracja zgodności WE dla [REDAKTOWANO] dla wyrobu DoseWatch,
 - formularz dla podmiotów złożony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – DoseWatch,
 - Certyfikat WE – system całkowitego zapewnienia jakości dla [REDAKTOWANO] w zakresie projektowania, opracowywania i wytwarzania systemów wstrzykiwania donaczyniowego, sterylnych strzykawk jednorazowych, sterylnych zestawów jednorazowych do podawania leków oraz systemów pomp infuzyjnych wraz z informacjami uzupełniającymi, listą podwykonawców, historią certyfikatu,
 - deklaracja zgodności WE – upoważnienie dla przedstawiciela [REDAKTOWANO] wraz z listą produktów,
 - formularz dla podmiotów złożony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z wykazem wyrobów objętych powiadomieniem – produkty typu Medrad Stellant,
 - deklaracja zgodności dla producenta [REDAKTOWANO] w zakresie aparatów do dezynfekcji, deakaryzacji, dezodoryzacji, ozonowania gazów i cieczy, pomiaru stężenia ozonu i innych,
 - karta katalogowa dla tomografu, specyfikacja gantry, instrukcja obsługi,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dla systemu tomografu komputerowego Revolution EVO dostarczonego do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wraz z protokołem pousterkowego odbioru robót,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, montażu i instalacji dla tomografu komputerowego dostarczonego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi,
- ee) oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP złożone w dniu 13.05.2020 r. przez: kierownika zamawiającego ([REDAKTOWANO]) oraz członków komisji przetargowej [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]),
- ff) informacja z otwarcia ofert z dnia 13.05.2020 r w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” wraz z oceną kryteriów przesłanych ofert,
- gg) pismo [REDAKTOWANO] z dnia 13.05.2020 r. z prośbą o udostępnienie oferty firmy [REDAKTOWANO] złożonej w przedmiotowym postępowaniu,
- hh) pismo [REDAKTOWANO] z dnia 13.05.2020 r. z prośbą o udostępnienie oferty firmy [REDAKTOWANO] złożonej w przedmiotowym postępowaniu,

- ii) pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] dotyczące przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – termin złożenia dokumentów: do 26.05.2020 r.,
- jj) pismo [REDAKTOWANO] z dnia 20.05.2020 r. z prośbą o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
- kk) pismo Zamawiającego z dnia 22.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] dotyczące udostępnienia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
- ll) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.06.2020 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” – wybór firmy [REDAKTOWANO],
- mm) pismo Działu Zamówień Publicznych z dnia 04.06.2020 r. skierowane do Działu Technicznego WSZ w Kielcach w sprawie przeprowadzonej procedury przetargowej nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” i wybraniu oferty firmy [REDAKTOWANO],
- nn) umowa nr 112/2020 zawarta w dniu 16.06.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a [REDAKTOWANO] na dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego wraz z aneksem Nr 1 z dnia 25.06.2020 r., dotyczącym wydłużenia terminu realizacji umowy nr 112/2020 w związku z wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej,
- oo) pismo [REDAKTOWANO] z dnia 24.06.2020 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania informacji o zalaniu kontenera tomografu w wyniku działania siły wyższej i przesunięciu terminu realizacji umowy,
- pp) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2020 r. w sprawie postępowania nr EZ/ZP/49/2020/RI na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,
- qq) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Wynik postępowania nr 2020/S 120-291895 opublikowane w dniu 24.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.
- 11) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak: EZ/ZP/46/2020/UG:
 - a) oferty zebrane przez Zamawiającego w celu oszacowania wartości zamówienia:
 - wiadomość e-mail firmy [REDAKTOWANO] z dnia 10.01.2020 r. dotycząca przedstawienia oferty handlowej fartuchów sterylnych chirurgicznych,

- oferta handlowa firmy [REDAKTOWANO] z dnia 14.03.2020 r. dotycząca artykułów ochrony biologicznej,
- wiadomość e-mail firmy [REDAKTOWANO] z dnia 30.03.2020 r. dotycząca przedstawienia oferty handlowej artykułów ochrony biologicznej,
- wiadomość e-mail firmy [REDAKTOWANO] z dnia 01.04.2020 r. dotycząca przedstawienia oferty handlowej artykułów ochrony biologicznej,
- wiadomość e-mail firmy [REDAKTOWANO] z dnia 02.04.2020 r. dotycząca przedstawienia oferty handlowej artykułów ochrony biologicznej,
- wiadomość e-mail firmy [REDAKTOWANO] z dnia 06.04.2020 r. dotycząca przedstawienia oferty handlowej artykułów ochrony biologicznej,
- b) ogłoszenie [REDAKTOWANO] z dnia 27.03.2020 r. w sprawie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej: odzieży ochronnej, rękawic ochronnych i środków ochrony dróg oddechowych,
- c) informacje z dnia 23.03.2020 r. dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19,
- d) wniosek z dnia 10.04.2020 r. skierowany do Dyrektora WSzZ w Kielcach o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- e) pismo z dnia 10.04.2020 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (...)”,
- f) notatka z dnia 10.04.2020 r. dotycząca ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (...)” wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 502.086,20 zł netto, co stanowi 117.603,87 euro,
- g) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.04.2020 r. wraz z załącznikami:
 - formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
 - formularz asortymentowo-cenowy dla pakietów 1-9 – załącznik nr 2 do SIWZ,
 - wzór umowy – załącznik nr 3,
 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP – załącznik nr 4a do SIWZ,
- h) ogłoszenie nr 530860-N-2020 z dnia 10.04.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzieży ochronnej, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, znak sprawy: EZ/ZP/46/2020/UG,
- i) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 15.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ,
- j) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w zakresie SIWZ,
- k) pismo Zamawiającego z dnia 16.04.2020 r. skierowane do wszystkich wykonawców z informacją o wydłużeniu terminu składania ofert,

- l) ogłoszenie nr 540065360-N-2020 z dnia 16.04.2020 r. o zmianie ogłoszenia nr 540065360-N-2020 z dnia 10.04.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak sprawy EZ/ZP/46/2020/UG – zmiana terminu składania ofert,
- m) pismo Zamawiającego z dnia 21.04.2020 r. – odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące SIWZ,
- n) oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP złożone przez: kierownika zamawiającego [REDAKTOWANO] oraz członków komisji przetargowej [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- o) formularz ofertowy złożony przez [REDAKTOWANO] w dniu 23.04.2020 r. w sprawie postępowania „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (...)” – pakiet 5 - przyłbice, znak sprawy EZ/ZP/46/2020/UG wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP, oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP,
 - formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ, pakiet nr 5 Przyłbice,
 - ocena wybranych parametrów środków ochrony oczu i twarzy z dnia 07.04.2020 r. wystawiona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 - odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dokument wygenerowano w dniu 01.04.2020 r.,
- p) informacja z otwarcia ofert z dnia 24.04.2020 r. w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak sprawy EZ/ZP/46/2020/UG,
- q) pismo Zamawiającego z dnia 27.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z prośbą o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, termin uzupełnienia dokumentów – do 05.05.2020 r.,
- r) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 29.04.2020 r. przekazujące Zamawiającemu zdjęcia produktu wraz z opisem oraz informujące o nieposiadaniu przez producenta dodatkowych badań, deklaracji i certyfikatów dla wyrobu,
- s) pismo Zamawiającego z dnia 14.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] z prośbą o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, termin uzupełnienia dokumentów – do 19.05.2020 r.,
- t) deklaracja zgodności numer 0105/2020 dla wyrobu: Maski ochronna, przyłbica, wystawiona przez [REDAKTOWANO] – za zgodność z oryginałem 15.05.2020 r. i 28.05.2020 r. [REDAKTOWANO],
- u) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] skierowane do Zamawiającego informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą,

- v) pismo Zamawiającego z dnia 27.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z prośbą o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, termin uzupełnienia dokumentów – do 01.06.2020 r.,
 - w) informacja z dnia 04.06.2020 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (pakiet nr 5, 7 i 8) i unieważnienie postępowania (pakiet nr 1, 2, 3, 4, 6, 9) w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak sprawy EZ/ZP/46/2020/UG,
 - x) umowa nr 111/2020 zawarta w dniu 10.06.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE] dotycząca realizacji zamówienia na jednorazową dostawę materiałów medycznych – pakiet nr 5 Przyłbice,
 - y) ogłoszenie nr 510117351-N-2020 z dnia 02.07.2020 r. o udzieleniu zamówienia w sprawie „Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak sprawy: EZ/ZP/46/2020/UG,
 - z) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach”, w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak sprawy EZ/ZP/46/2020/UG,
 - aa) dokument WZ z dnia 12.06.2020 r. dotyczący dostarczenia i przekazania 1000 szt. przyłbic,
 - bb) wyjaśnienie z dnia 11.10.2020 r. Działu Realizacji dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy.
- 12) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (...) COVID-19, na wykonanie robót ogólnobudowlanych pozostających w związku „Dostawą tomografu komputerowego 64-rządowego”, znak sprawy: EZ/ZP/80/2020/RI:
- a) dokument pn. „Zestawienie kosztów do wykonania montażu tomografu komputerowego 64-rządowego” wraz z kosztorysami opracowanymi w dniu 11.05.2020 r. wykonania przyłączy instalacji sanitarnej, wodnej oraz wykonanie płyty fundamentowej pod kontener tomografu – 83.539,80 zł oraz kosztorysem – instalacje elektryczne – 48.274,06 zł,
 - b) wniosek o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego skierowany do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w dniu 08.06.2020 r., przewidywana wartość zamówienia 131.813,86 zł,

- c) dokument z dnia 08.06.2020 r. pn. powołanie Komisji Przetargowej w sprawie ustalenia trybu postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót ogólnobudowlanych (...),
- d) notatka w sprawie trybu udzielenia zamówienia z dnia 08.06.2020 r., przekazane n.w. wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 08.06.2020 r.:
- e) zaproszenie do negocjacji z dnia 08.06.2020 r. skierowane do:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- f) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 10.06.2020 r.: łączna cena ryczałtowa brutto: 120.000,00 zł, termin realizacji 20 dni kalendarzowych; w wyniku negocjacji firma podjęła się realizacji w terminie 14 dni,
- g) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 09.06.2020 r.: łączna cena ryczałtowa brutto: 154.980,00 zł, termin realizacji 14 dni kalendarzowych;
- h) notatka z negocjacji z dnia 10.6.2020 r. oraz informacja z otwarcia ofert; wykonawca [REDAKTOWANE] nie stawił się do negocjacji,
- i) umowa nr 116/2020 zawarta w dniu 12.06.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na wykonanie robót ogólnobudowlanych pozostających w związku z „Dostawą tomografu komputerowego 64-rzędowego”, na kwotę 120.000,00 zł brutto, wraz z załącznikami:
 - projektem budowlanym tomografu kontenerowego,
 - opisem technicznym do projektu budowlanego tomografu kontenerowego,
 - projektem budowlanym przyłączy wod.-kan.,
 - przedmiar robót z dnia 11.05.2020 r.
- j) informacja o rozpoczęciu robót budowlanych tymczasowego budynku diagnostycznego MUM TK Alteris, przekazana do Urzędu Miasta w Kielcach za pismem, znak: TI-073/872/20 z dnia 18.06.2020 r.,
- k) protokół konieczności z dnia 24.06.2020 r., dotyczący wykonania dodatkowych robót budowlanych odwodnienia przy budynku tymczasowym diagnostycznego MUM TK ALTURUS na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,
- l) kosztorys ofertowy – odwodnienie kontenera tomografu, data opracowania 29.06.2020 r.,
- m) aneks nr 1 z dnia 24.06.2020 r. do umowy nr 116/2020 z dnia 12.06.2020 r. na wykonanie robót dodatkowych w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w związku z realizacją inwestycji: Dostawa tomografu (...) zawarty pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zmieniający wynagrodzenie do kwoty 149.999,66 zł brutto,
- n) protokół odbioru robót z dnia 29.06.2020 r.,

- o) pismo Kierownika Działu Technicznego z dnia 11.10.2021 r. dotyczące przedstawienia wyjaśnień w sprawie przekazania dokumentacji projektowej posadowienia tomografu komputerowego,
 - p) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 29.11.2021 r. – opinia prawna względem argumentacji dla legalności zawarcia aneksu nr 1,
 - q) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 07.12.2021 r. dotyczące nie zawarcia ugody w trybie przepisów o finansach publicznych.
- 13) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, znak sprawy: AZP.2411.47.2020.JS:
- a) notatka służbowa sporządzona w dniu 05.04.2020 r. w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na zakup i montaż lampy do urządzenia SOMATOM Sensation Open, wartość szacunkowa zamówienia – 571.986,97 zł netto, co stanowi 133.976,76 euro,
 - b) oferta handlowa nr HCS/00845/01/20 z dnia 24.04.2020 r. przedstawiona przez firmę [REDAKTOWANO] na zakup i montaż lampy do urządzenia SOMATOM Sensation Open w kwocie 571.986,97 zł netto,
 - c) wniosek złożony w dniu 29.04.2020 r. przez Zespół Aparatury Medycznej ŚCO o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000,00 euro (netto) na zakup i montaż lampy do urządzenia SOMATOM Sensation Open,
 - d) ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.05.2020 r., nr 537907-N-2020 na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS,
 - e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana w dniu 07.05.2020 r. wraz z załącznikami:
 - formularz oferty,
 - formularz cenowy – załącznik nr 1,
 - opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,
 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,
 - oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,
 - oświadczenie na podstawie art. 26 ust. 6 – załącznik nr 6,
 - wykaz dostaw – załącznik nr 7,
 - projekt umowy – załącznik nr 8,
 - f) potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w dniu 07.05.2020 r.,
 - g) pismo firmy [REDAKTOWANO] z dnia 11.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie warunków udziału w postępowaniu,

- h) pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ,
- i) pismo Zamawiającego z dnia 12.05.2020 r. skierowane do wszystkich wykonawców w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- j) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 12.05.2020 r., nr 540081057-N-2020 na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS – wydłużenie terminu składania ofert,
- k) potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w dniu 12.05.2020 r.,
- l) pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r. skierowane do wszystkich wykonawców w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ – wydłużenie terminu składania ofert,
- m) pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r. skierowane do wszystkich wykonawców w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ,
- n) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 15.05.2020 r., nr 540083651-N-2020 na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS – wydłużenie terminu składania ofert,
- o) potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w dniu 15.05.2020 r.,
- p) oferta złożona w dniu 18.05.2020 r. i dostarczona w dniu 21.05.2020 r. do Zamawiającego przez [REDAKTOWANE] w ramach postępowania na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS wraz z załącznikami:
 - formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
 - zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 2,
 - oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ,
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ,
 - pełnomocnictwo dla: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

dokumenty złożone po wezwaniu Zamawiającego z dnia 26.05.2020 r.:

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy – stan na dzień 07.05.2020 r.,
- wykaz dostaw zrealizowanych przez wykonawcę [REDAKTOWANE] wraz z listami referencyjnymi potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw,

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z Certyfikatem Inżyniera serwisowego – specjalisty w zakresie tomografów komputerowych CT Sensation Family,
 - deklaracja Zgodności UE dla producenta Siemens AG dla urządzenia medycznego SOMATOM Sensation Open,
 - katalog informacyjny dotyczący urządzenia SOMATOM Sensation Open,
 - potwierdzenie spółki [REDAKTED], dotyczące kodów usług upoważniających do wytwarzania, używania i odsprzedaży dla Systemów medycznych [REDAKTED],
- q) oświadczenie składane w dniu 22.05.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia PZP przez: pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności ([REDAKTED]) oraz innych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ([REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]),
- r) rejestr złożonych ofert z dnia 22.05.2020 r. na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert złożonych w terminie oraz potwierdzeniem umieszczenia zbiorczego zestawienia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w dniu 22.05.2020 r.,
- s) opinia Starszego Specjalisty ds. Aparatury Medycznej ŚCO o braku uwag pod względem merytorycznym do oferty przetargowej,
- t) opinia Starszego Specjalisty ds. Aparatury Medycznej ŚCO o braku uwag pod względem merytorycznym w sprawie uzupełnienia dokumentów do oferty przetargowej,
- u) notatka służbowa z dnia 02.06.2020 r. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS,
- v) pismo Zamawiającego z dnia 02.06.2020 r. skierowane do wykonawcy – [REDAKTED] w sprawie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS,
- w) potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz zbiorczego zestawienia ofert z punktacją w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w dniu 02.06.2020 r.,
- x) umowa nr 117/47/2020 zawarta w dniu 04.06.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii a [REDAKTED] na zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”,
- y) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.06.2020 r., nr 510107590-N-2020 na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa

- i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS,
- z) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19.06.2020 r. na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, nr referencyjny AZP.2411.47.2020.JS,
- aa) protokół odbioru lampy RTG z dnia 05.06.2020 r.
- 14) Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym zapisami art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- a) zakup komór laminarnych, nr AZP 165/20:
- zalecenia dla Zakładów Diagnostyki Laboratoryjnej wykonujących badania w materiale od pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem wydane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej w dniu 28.02.2020 r.,
 - oferta nr OFER/12422/2020 złożona w dniu 24.03.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na dostawę 3 komór laminarnych Bio Optima 4 wraz ze stelażem, za kwotę 115.570,80 zł brutto,
 - wniosek do Dyrektora ŚCO z dnia 24.03.2020 r. o zakup w trybie pilnym komory laminarnej (zgodnie z ww. ofertą) skierowany przez Kierownika Zakładu Markerów Nowotworowych ŚCO,
 - wniosek do Dyrektora ŚCO z dnia 23.03.2020 r. o zakup w trybie pilnym 2 komór laminarnych (zgodnie z ww. ofertą) skierowany przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
 - oferta nr OFER/13655/2020 złożona w dniu 05.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na dostawę 4 komór laminarnych Bio Optima 4 wraz ze stelażem, za kwotę 156.919,46 zł brutto,
 - umowa na zakup wraz z dostawą 4 sztuk komór laminarnych klasy II ze stelażami pod komory zawarta w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy ŚCO a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za kwotę 156.919,46 zł, w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy,
 - protokół dostawy, instalacji i szkolenia ww. sprzętu z dnia 16.06.2020 r.
- b) zakup przelotowej myjni dezynfektor z osprzętem, nr AZP 184a/20:
- wniosek skierowany do Dyrektora ŚCO w dniu 24.03.2020 r. przez Kierownika Centralnej Sterylizatorni w sprawie zakupu nowej myjni dezynfektora, wraz z opinią techniczną PW/47/2019 Dyrektora Technicznego [REDAKTOWANO] dotyczącą stanu technicznego dotychczasowej myjni,
 - oferta specjalna [REDAKTOWANO] nr 035-2020 WICS na dostawę myjni denzyfektora Uniclean na kwotę 269.978,40 zł,
 - umowa na zakup wraz z dostawą przelotowej myjni dezynfektora z osprzętem – 1 kpl. z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,

zawarta w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy ŚCO a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za kwotę 269.978,40 zł,
w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy,

- protokół uruchomienia przelotowej myjni z dnia 21.05.2020 r.,

c) zakup komory dezynfekcyjnej, nr AZP 184b/20:

- wniosek skierowany do Dyrektora ŚCO w dniu 26.03.2020 r. przez Kierownika Centralnej Sterylizatorni w sprawie zakupu nowej komory dezynfekcyjnej wraz z uzasadnieniem,
- oferta specjalna [REDAKTOWANE] nr 036-2020 WID na dostawę dezynfektora parowego Vacudes PL, na kwotę 574.743,60 zł,
- umowa na zakup wraz z dostawą komory dezynfekcyjnej – 1 kpl z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zawarta w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy ŚCO a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za kwotę 574.743,60 zł, w terminie do 25.08.2020 r.,
- protokół uruchomienia komory dezynfekcyjnej z dnia 24.08.2020 r.,
- protokół przekazania/dostawy z dnia 24.08.2020 r.,

d) zakup myjni endoskopów z osprzętem, nr AZP 182/20:

- wniosek skierowany do Dyrektora ŚCO w dniu 27.03.2020 r. przez Kierownika Centralnej Sterylizatorni w sprawie zakupu 2 nowych myjni endoskopów wraz z uzasadnieniem,
- oferta handlowa [REDAKTOWANE] nr A-MZY-XPL-101176 na myjnię automatyczną do endoskopów, na kwotę 237.156,12 zł,
- umowa na zakup wraz z dostawą myjni endoskopów z osprzętem – 2 kpl. z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zawarta w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy ŚCO a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], za kwotę 237.156,12 zł, w terminie do 16.06.2020 r.,
- protokół instalacji myjni OLYMPUS ETD4 z dnia 16.06.2020 r.,

e) zakup analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR wraz z testami dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, nr AZP 179/20:

- zamówienie dla zakładu mikrobiologii klinicznej ŚCO z dnia 31.03.2020 r.
- oferta nr 929/A/torch/Zakup/2020 [REDAKTOWANE] z dnia 31.03.2020 r. na sprzedaż analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR na kwotę 157.350,00 zł oraz testy,
- umowa na zakup analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR wraz z testami dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, zawarta w dniu 04.05.2020 r. pomiędzy ŚCO a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], za łączną kwotę 273.179,98 zł, w terminie do 25.05.2020 r.,
- protokół przekazania nr 6349 ww. sprzętu z dnia 20.05.2020 r.,
- specyfikacja wysyłkowa 8009308010, data wysłania 19.05.2020 r.,

f) zakup komory laminarnej, nr AZP 183/20:

- wniosek Kierownika Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z dnia 10.04.2020 r. o zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej w związku z szybką organizacją laboratorium do wykrywania zakażenia SARS Cov-2,
- oferta nr 04-04-20-GM złożona przez [REDAKTOWANO], na dostawę komory laminarnej, za kwotę 69.075,57 zł brutto,
- umowa na zakup wraz z dostawą komory laminarnej dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zawarta w dniu 06.05.2020 r. pomiędzy ŚCO a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za kwotę 69.075,57 zł, w terminie do dnia 05.06.2020 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy i uruchomienia nr 0604/2020 dotyczący komory laminarnej, z dnia 04.06.2020 r.,

g) zakup Aparatu do Real Time Quant Studio 5, nr PW-210:

- wniosek Kierownika Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO z dnia 02.04.2020 r. o zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej w związku z szybką organizacją laboratorium do wykrywania zakażenia SARS Cov-2,
- oferta handlowa nr 21100245 z dnia 14.05.2020 r.,
- pismo ŚCO z dnia 21.04.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], dotyczące złożenia zamówienia na dwa aparaty do Real Time Quant Studio 5 za kwotę 299.028,77 zł,
- faktura VAT nr 7500103797 wystawiona w dniu 26.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO] za zakup 2 szt. Aparatów do Real Time Quant Studio 5 wraz z oprzyrządowaniem za łączną kwotę 299.028,77 zł brutto,
- suport report z dnia 22.05.2020 r.,

h) zakup Aparatu do Real Time Rotor Gene, nr PW-211:

- wniosek Kierownika Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO z dnia 02.04.2020 r. o zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej w związku z szybką organizacją laboratorium do wykrywania zakażenia SARS Cov-2,
- oferta handlowa nr 2020/04/00059 sporządzona przez [REDAKTOWANO] z dnia 14.04.2020 r. na kwotę 324.000,00 zł,
- faktura VAT nr 956701237 (duplikat) wystawiona w dniu 30.06.2020 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za zakup 2 szt. rotor-Gene Q MDx 5plex HRM system za kwotę 293.760,00 zł brutto, 2 szt. RGQ, Basic Agreement snR0520337 za kwotę 15.120,00 zł brutto oraz 2 szt. RGQ, Basic Agreement snR0520331 za kwotę 15.120,00 zł brutto, łączna kwota 324.000,00 zł,
- dwa protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 30.06.2020 r. dotyczące ww. sprzętu,

i) zakup Maxwell 48 do izolacji wirusowego RNA, nr PW-207:

- wniosek Kierownika Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO z dnia 02.04.2020 r. o zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej w związku z szybką organizacją laboratorium do wykrywania zakażenia SARS Cov-2,
 - faktura nr 215227353 wystawiona w dniu 03.06.2020 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za zakup 1 szt. Maxwell(R) RSC 48 System na kwotę 162.991,00 zł netto, 1 szt. Power Cord za kwotę 108,00 zł netto i 1 szt. Tablet Power Cord, za kwotę 42,00 zł netto, łączna kwota 163.141,00 zł,
 - faktura nr 215226124 wystawiona w dniu 24.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za zakup 1 szt. Maxwell(R) RSC 48 System za kwotę 162.991,00 zł netto,
 - wewnętrzna faktura VAT nr ZV-2020/06/0001 wystawiona w dniu 03.06.2020 r. za zakup 1 szt. innych środków trwałych za kwotę 200.633,43 zł brutto,
 - protokół odbioru ilościowo-jakościowego ww. urządzeń z dnia 03.06.2020 r.,
- 15) postanowienie Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 26.05.2021 r., znak: PO I Ds. 30.2020.Sp(c) o żądaniu wydania rzeczy; przeszukaniu oraz zwolnieniu z zachowania tajemnicy, wraz z protokołem przekazania dokumentacji.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS sporządzony przez Beneficjenta w dniu 16.04.2018 r.,

- 5) deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04.07.2017 r., z której wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
- 6) deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną z dnia 07.04.2017 r., z której wynika, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
- 7) decyzja Prezydenta Miasta Kielce Nr 103/2017 z dnia 05.10.2017 r., znak: RPM-II.6733.108.2017.EK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 8) oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.02.2018 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 9) wniosek o pozwolenie na budowę skierowany do Prezydenta Miasta Kielce w dniu 20.08.2018 r. przez Wojewódzki Szpital Zespolony, nazwa inwestycji: Zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o kolejne pomieszczenia na działce o nr ewid. [REDAKTOWANO], obręb [REDAKTOWANO], ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach,
- 10) decyzja Prezydenta Miasta Kielce nr 483/2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: AB-L.6740.1.482.2018.SS dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonemu w Kielcach.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) statut Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 r.,

- 5) statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/544/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną w pkt A.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.wszzkielce.pl,
- 6) tablice informacyjne projektu znajdujące się w miejscach realizacji projektu.

Ponadto, w dniach 8 i 14.09.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych przez Beneficjenta działań informacyjno-promocyjnych.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.:

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0001/17-014	3.949.683,93	879.525,23	3.949.683,93	879.525,23	4,4907
2	RPSW.07.03.00-26-0001/17-016	67.650,00	14.992,69	67.650,00	14.992,69	4,5122
3	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017	8.024.176,62	1.778.329,11	8.024.176,62	1.778.329,11	4,5122

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.07.03.00-26-0001/17-016	67.650,00	14.992,69	67.650,00	14.992,69	4,5122
2	RPSW.07.03.00-26-0001/17-017	8.024.176,62	1.778.329,11	8.024.176,62	1.778.329,11	4,5122

- 1) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) zarządzenie wewnętrzne nr 49 z dnia 29.12.2017 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości”, wraz z aneksami,
- 4) wydruki z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie objętych badaniem wniosków o płatność:
 - 011-8 – środki trwałe medyczne,
 - 080-14 – środki trwałe w budowie – Rozbudowa i doposażenie Kliniki Kardiologii,
 - 080-14-03 – środki trwałe w budowie – Rozbudowa i doposażenie Kliniki Kardiologii – dokumentacja techniczna,
 - 080-14-05 – środki trwałe w budowie – Rozbudowa i doposażenie Kliniki Kardiologii – zakup sprzętu,
 - 080-14-06 – środki trwałe w budowie – Rozbudowa i doposażenie Kliniki Kardiologii – roboty budowlane,
 - 080-27 – środki trwałe w budowie – przebudowa pomieszczeń laboratorium bakteriologicznego (inw. w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposaż Kliniki KCH”),
 - 132-07 – rachunek bankowy środków inwestycyjnych i na programy UE – Rozbudowa i doposażenie KCH
 - 201 – rozrachunki z dostawcami,
 - 242 – rozrachunki z tytułu działalności inwestycyjnej,
- 5) zarządzenie nr 41 z dnia 31.12.2014 r. Dyrektora ŚCO w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości”, wraz z aneksami,
- 6) wydruki z ewidencji księgowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w zakresie objętych badaniem wniosków o płatność:
 - 080-43 – środki trwałe w budowie – RPOWŚ 2014-2020 Rozbudowa Kliniki Kardiologii Partner WSZ – zapobieganie COVID-19,
 - 130-47 – rachunek bankowy – RPOWŚ 2014-2020 Rozbudowa Kliniki Kardiologii Partner WSZ – zapobieganie COVID-19,
 - 210 – rozliczenia z kontrahentami,
 - 845-053 – rozliczenie międzyokresowe przychodów – RPOWŚ 2014-2020 Rozbudowa Kliniki Kardiologii Partner WSZ – zapobieganie COVID-19,
 - Ewidencja – MT wg dokumentu przyjęcia – środki trwałe – 954 – RPOWŚ 2014-2020 Rozbudowa Kliniki Kardiologii.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,

- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) wnioski o płatność, wymienione w pkt I.1.1.3-5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-0013 za okres od 10.03.2020 r. do 02.04.2020 r. – wniosek o zaliczkę w kwocie 2.214.293,74 zł,
- 4) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.29.2019 z dnia 06.04.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-013 – kwota do wypłaty w formie zaliczki 2.214.293,74 zł,
- 5) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.43.2020 z dnia 16.04.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu zaliczki w kwocie 2.214.293,74 zł,

- 6) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 2.214.293,74 zł zatwierdzona w dniu 03.04.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu IiR, wraz z zestawieniem zleceń,
- 7) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.29.2019 z dnia 21.10.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-014 na kwotę dofinansowania 3.949.683,93 zł, w tym:
 - rozliczono zaliczkę w kwocie 2.214.293,74 zł (zaliczka z wniosku nr 13 rozliczona w całości),
 - kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 1.142.937,61 zł,
- 8) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.43.2020 z dnia 19.10.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 1.142.937,61 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów,
- 9) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 1.142.937,61 zł zatwierdzona w dniu 08.10.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu IiR wraz z zestawieniem zleceń,
- 10) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.29.2019 z dnia 15.06.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-015 – kwota do wypłaty w formie zaliczki 7.628.647,94 zł,
- 11) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.43.2020 z dnia 18.06.2020 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 17.06.2020 r. zaliczki w łącznej kwocie 7.628.647,94 zł, w tym środki w wysokości:
 - 4.877.020,38 zł zostały przekazane WSA w Kielcach,
 - 2.241.627,43 zł zostały przekazane ŚCO w Kielcach,
 - 510.000,13 zł zostały przekazane ŚCO w Kielcach,
- 12) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 4.877.020,38 zł zatwierdzona w dniu 09.06.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 13) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 2.241.627,43 zł zatwierdzona w dniu 09.06.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 14) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 510.000,13 zł zatwierdzona w dniu 09.06.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,
- 15) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.29.2019 z dnia 18.12.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 – kwota do wypłaty w formie refundacji 57.502,50 zł,
- 16) pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.43.2020 z dnia 07.01.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu płatności refundacyjnej w kwocie 57.502,50 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów,
- 17) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 57.502,50 zł zatwierdzona w dniu 22.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, wraz z zestawieniem zleceń,

- 18) pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.29.2019 z dnia 30.12.2020 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 – kwota dofinansowania przeznaczonego na rozliczenie zaliczki wynosi 6.820.550,11 zł,
- 19) wyciąg nr 003/2020 za okres 01.06.2020 r. do 17.06.2020 r. do rachunku bankowego nr 81 1240 4416 1111 0010 8009 7836 należącego do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – Rozbudowa Kliniki Kardiologii WSzZ – wpływ zaliczek w kwocie 2.241.627,43 zł oraz 510.000,13 zł,
- 20) potwierdzenie wykonania operacji (wydruk z dnia 15.09.2021 r.) do rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach – wpływ w dniu 14.04.2020 r. w kwocie 2.214.293,74 zł,
- 21) potwierdzenie wykonania operacji (wydruk z dnia 15.09.2021 r.) do rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach – wpływ w dniu 17.06.2020 r. w kwocie 4.877.020,38 zł,
- 22) potwierdzenie wykonania operacji (wydruk z dnia 15.09.2021 r.) do rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach – wpływ w dniu 19.06.2020 r. w kwocie 1.142.937,61 zł,
- 23) potwierdzenie wykonania operacji (wydruk z dnia 15.09.2021 r.) do rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach – wpływ w dniu 30.12.2020 r. w kwocie 57.502,50 zł,
- 24) pismo Beneficjenta z dnia 11.09.2020 r. informujące IZ o dokonaniu zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przekazanego w formie zaliczki w wysokości 780.911,00 zł,
- 25) wyciąg z nr 92/2020 z dnia 11.09.2020 r. do rachunku bankowego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 „EFRR 2014-20 zwroty” potwierdzający wpływ kwoty 780.911,00 zł tytułem zwrotu zaliczki do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 WZS,
- 26) wyciąg z nr 89/2020 z dnia 07.09.2020 r. do rachunku bankowego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 „EFRR 2014-20 zwroty” potwierdzający wpływ kwoty 27.186,83 zł tytułem zwrotu zaliczki do umowy nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 ŚCO,
- 27) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazany do IC w dniu 16.11.2020 r. oraz zatwierdzony w dniu 04.12.2020 r.,
- 28) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W0/20-00 za okres do 31.10.2020 r., data refundacji z KE 24.10.2020 r., kurs euro: 4,4907,
- 29) deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzoną w dniu 15.02.2021 r., wycofaną w dniu 24.03.2021 r., kurs euro brak, wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 wydatki kwalifikowalne na kwotę 67.650,00 zł, RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 wydatki kwalifikowalne na kwotę 8.024.176,62 zł – deklaracja wycofana,

- 30) wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., data przekazania do KE 15.02.2021 r., data wycofania 24.03.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 ujęta według kursu euro 4,5471 – wniosek do KE wycofany,
- 31) deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzoną w dniu 26.03.2021 r., kurs euro 4,5122, wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 wydatki kwalifikowalne na kwotę 67.650,00 zł, RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 wydatki kwalifikowalne na kwotę 8.024.176,62 zł,
- 32) wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 ujęta według kursu euro 4,5122,
- 33) wyjaśnienie IZ z dnia 06.12.2021 r. w sprawie przekroczenia terminu 90 dni na wypłatę wkładu publicznego.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

- 1) W zakresie objętym audytem potwierdzono, za wyjątkiem wydatków w kwocie 29.999,66 zł, opisanych w pkt B.1.2.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 27.04.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Projekt nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi

Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a), opublikowanym na stronach internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 29.05.2017 r.,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. zmienioną aneksami: nr 1 z dnia 07.12.2018 r., nr 2 z dnia 31.10.2019 r., nr 3 z dnia 19.12.2019 r., nr 4 z dnia 20.03.2020 r., nr 5 z dnia 24.03.2020 r., nr 6 z dnia 27.04.2020 r., nr 7 z dnia 20.05.2020 r., nr 8 z dnia 20.07.2020 r., nr 9 z dnia 30.09.2020 r., nr 10 z dnia 02.11.2020 r., nr 11 z dnia 27.11.2020 r., nr 12 z dnia 28.01.2021 r., nr 13 z dnia 31.03.2021 r., nr 14 z dnia 08.06.2021 r., nr 15 z dnia 28.07.2021 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 8 i 14.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem, za wyjątkiem wydatków w kwocie 29.999,66 zł, opisanych w pkt B.1.2.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Pozostałe wydatki kwalifikowalne ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0001/17-014 za okres od 03.04.2020 r. do 02.06.2020 r.,
- RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 za okres od 09.06.2020 r. do 08.09.2020 r.,
- RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 za okres od 09.09.2020 r. do 14.09.2020 r.,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.08.2019 r., MliR/2014-2020/12(4) oraz umowie o dofinansowanie RPSW.07.03.00-26-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach (Beneficjent) oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach (Podmiot zaangażowany w realizację projektu),
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.3)-5) niniejszego podsumowania ustaleń,

- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zawierały podatek VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

1.2.1) W trakcie audytu stwierdzono naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych w ramach postępowania udzielonego w trybie art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845 ze zm.), w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na: Roboty ogólnobudowlane – pozostające w związku z postępowaniem prowadzonym pod numerem EZ/ZP/49/2020/RI – dostawa tomografu, znak: EZ/ZP/80/2020/RI.

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w dniu 12.06.2020 r. zawarł umowę nr 116/2020 z wybranym Wykonawcą [REDAKOWANE], na wykonanie robót ogólnobudowlanych pozostających w związku z „Dostawą tomografu komputerowego 64-rządowego” z wynagrodzeniem ryczałtowym 120.000,00 zł brutto.

W dniu 24.06.2020 r. do ww. umowy strony zawarły aneks nr 1, którym zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 13.07.2020 r. oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 149.999,66 zł brutto, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej (ulewne deszcze), opisanych w protokole konieczności z dnia 24.06.2020 r.

Jako podstawę zmiany umowy wskazano § 11 ust. 4 pkt a umowy z nr 116/2020, który odnosi się wyłącznie do zmiany terminu w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy została przewidziana w § 11 ust. 3 pkt a i b. ww. umowy i dotyczy przypadków:

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach określonych w umowie (...),
- urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

Ponadto, § 2 ust. 3 umowy wskazuje: „Wynagrodzenie wykonawcy [120.000,00 zł – przyp. wł.] zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty dotyczące robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy”.

Aneks nr 1 z dnia 24.06.2020 r. został zawarty w związku z umową nr 116/2020 z dnia 12.06.2020 r. Umowa nie została zawarta w trybie przepisów Prawo zamówień publicznych,

w związku z czym przepisy ustawy nie mają zastosowania względem przedmiotowego postępowania.

Zamawiający w notatce w sprawie trybu udzielenia zamówienia z dnia 08.06.2020 r. uzasadnił konieczność udzielenia zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ww. umowa wraz z aneksem nr 1 nie zostały zawarte w trybie przepisów Prawo zamówień publicznych, w związku z czym przepisy ustawy nie mają zastosowania względem przedmiotowego postępowania.

Beneficjent w preambule umowy nr 116/2020 błędnie powołuje przepis art. 6 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który daje możliwość wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień na usługi i dostawy. Jako podstawę zawarcia umowy powinien wskazać art. 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednak, bez względu na powołany w preambule przepis, Beneficjent ze względu na trwającą pandemię oraz cel przeprowadzenia robót, prawidłowo zastosował przepisy ustaw szczególnych dających możliwość wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (dalej k.c.), „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidział wyjątek od zasady ustalonej w paragrafie poprzedzającym, który pozwala na podwyższenie ryczałtu: „Jeżeli jednak skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.

Powołane przepisy dotyczą bezpośrednio umowy o dzieło, jednakże poprzez wnioskowanie per analogiam stosuje się je także do robót budowlanych (co potwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z 29.09.2009 r., sygn. akt III CZP 41/19).

Należy zauważyć, iż wbrew brzmieniu art. 632 k.c., może zaistnieć – w ramach zamówienia przewidującego wynagrodzenie ryczałtowe – sytuacja uzasadniająca przyznanie dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może opisać w treści umowy podstawowej reguły jakimi będzie kierował się w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z 25.03.2015 r., sygn. akt 389/14, w którym skład orzekający stwierdził, że: „W umowie o roboty budowlane,

uregulowanej w art. 647 k.c. i następne, strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. (...) Tym samym dopuszczalne jest wprowadzenie określonego sposobu rozliczania robót dodatkowych w umowie o roboty budowlane, co powoduje, że taka klauzula staje się elementem umowy o zamawiane zamówienie publiczne na roboty budowlane."

Beneficjent w umowie 116/2020 przewidział możliwości zmiany umowy, w tym spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Jednakże powołując się na taką okoliczność, strony dopuściły możliwość zmiany terminu nie zaś wynagrodzenia. Beneficjent w wyjaśnieniu z dnia 29.11.2021 r. przyznał, iż umowa nie zawierała postanowień dotyczących dopuszczalności zamiany wynagrodzenia.

Ponadto, Beneficjent w wyjaśnieniu z dnia 29.11.2021 r. wskazał, iż: „(...) ze względu na stopień zaawansowanych prac, oraz oczekiwania jak najszybszego ich ukończenia, Zamawiający w kontekście możliwości powstania po jego stronie odpowiedzialności prawnej nie mógł zaryzykować ewentualnego skierowania sprawy do sądu ze strony Wykonawcy, lub wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego”.

W wyjaśnieniu z dnia 07.12.2021 r. Beneficjent potwierdził, iż uгода, o której mowa w art. 54 a ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, nie została zawarta.

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowalnych stanowi wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zadeklarowanego we wniosku o płatność nr **RPSW.07.03.00-26-0001/17-017**, wynikająca z aneksu nr 1 do umowy 116/2020 oraz z protokołu konieczności z 24.06.2020 r., obliczona jako różnica pomiędzy wartością aneksu nr 1 (149.999,66 zł brutto) a kwotą wynagrodzenia wynikającą z umowy nr 116/2020 (120.000,00 zł brutto), tj. **29.999,66 zł** (6.648,57 euro, kurs 4,5122 zł/euro, w tym dofinansowanie UE 85% wynosi **25.499,71 zł**, co stanowi 5.651,28 euro).

1.2.2) W pozostałym badanym zakresie potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych, tj.:

I. Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach – Beneficjent – udzielając zamówień:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na „Usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego” w ramach

projektu „Zabudowa – nadbudowa części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia” (znak: EZ/ZP/52/2018/RI),

2) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) na:

- a) „Dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak: EZ/ZP/106/2019/EK,
- b) „Dostawę angiografu z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak: EZ/ZP/105/2019/EK,
- c) „Rozbudowę budynku – zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową)”, znak: EZ/ZP/76/2019/RI,

3) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na:

- a) „Zakup i dostawę sprzętu medycznego” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak: EZ/ZP/57/2020/RI,
- b) „Dostawa tomografu komputerowego 64-rzędowego”, znak sprawy: EZ/ZP/49/2020/RI,
- c) „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, tj. odzież ochronna, osłony twarzy i nóg, rękawice dla potrzeb WSzZ w Kielcach” w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, znak: EZ/ZP/46/2020/UG,

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności;

4) na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni diagnostyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w

Kielcach – budynek nr 2 Przychodni Sportowej”, właściwie zastosował art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.).

II. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – podmiot zaangażowany w realizację projektu – udzielając zamówień:

1) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na „Zakup wraz z dostawą lampy do tomografu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”, znak sprawy: AZP.2411.47.2020.JS,

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności;

2) w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.), na:

- a) zakup komór laminarnych, nr AZP 165/20,
- b) zakup komory dezynfekcyjnej, nr AZP 184b/20,
- c) zakup myjni endoskopów z osprzętem, nr AZP 182/20,
- d) zakup analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR wraz z testami dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, nr AZP 179/20,
- e) zakup komory laminarnej, nr AZP 183/20,
- f) zakup aparatu do Real Time Quant Studio 5, nr PW-210,
- g) zakup aparatu do Real Time Rotor Gene, nr PW-211,
- h) zakup Maxwell 48 do izolacji wirusowego RNA, nr PW-207,

właściwie zastosował art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu nie został wymieniony w załączniku nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Wnioskodawca posiada decyzję Nr 103/2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PRM-II.6733.108.2017.EK z dnia 05.10.2017 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce, w której organ stwierdza, że planowana inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 04.07.2017 r., który potwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach – beneficjent oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii – podmiot zaangażowany w realizację projektu, są podmiotami leczniczymi niebędącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), działającymi w oparciu o:

- statut Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2017 r.,
- statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2017 r.

Podstawowym celem szpitali jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Ustawa o działalności leczniczej w art. 15, zobowiązuje każdy podmiot leczniczy do udzielania świadczeń w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, niezależnie od źródła finansowania świadczenia. Ponadto, korzystanie z usług szpitalnych jest niezamierzone i nieprzewidywalne, nie jest wynikiem świadomego wyboru dokonanego przez pacjenta, a zatem charakter usług

świadczone przez szpital nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 27.04.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” ze względu na cele i charakter inwestycji, pozostaje neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent oraz podmiot zaangażowany w realizację projektu, posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz podmiotu zaangażowanego w realizację projektu, w sposób umożliwiający ich identyfikację,

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz podmiot zaangażowany w realizację projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - została zachowana ścieżka audytu.
- 3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” zaktualizowanym w związku z zawarciem w dniu 03.07.2020 r. aneksu nr 8 do umowy o dofinansowanie Beneficjent określił:

1) wskaźniki produktu:

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 2,00 szt.,
- liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 2,00 szt.,
- liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 - 2,00 szt.,
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 20.028.975,69 PLN,
- liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 - 6,00 szt.,
- liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV 7) - 8,00 szt.,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1,00 szt.,
- liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - 0,00 osób,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1,00 szt.,
- liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - 2,00 szt.,
- ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) - 1 525,00 osób,
- nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] - 7 606 521,00 PLN,
- liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 353,00 szt.,

2) wskaźniki rezultatu:

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 0,00 EPC,
- liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 0,00 EPC,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 0,00 EPC.

We wniosku o dofinansowanie projektu zaktualizowanym w związku z zawarciem w dniu 26.07.2021 r. aneksu nr 15 do umowy o dofinansowanie Beneficjent zwiększył wartość docelową wskaźników produktu:

- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 26.891.457,57 PLN,
- liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 616,00 szt.,
- liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 - 9,00 szt.,
- wartość zakupionego sprzętu medycznego – 22.221.002,45 PLN.

Beneficjent, w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 za okres od 09.09.2020 r. do 14.09.2020 r., wykazał realizację wskaźników produktu:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt., tj. stopień realizacji 100%,
- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 2,00 szt., tj. stopień realizacji 100%,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt., tj. stopień realizacji 100%,
- liczba wspartych podmiotów leczniczych – 2,00 szt., tj. stopień realizacji 100%,
- liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 2,00 szt., tj. stopień realizacji 100%,
- liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 1,00 szt., tj. stopień realizacji 50%,
- liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparatury do oznaczania koronawirusa i respiratory – 20,00 szt., tj. stopień realizacji 5,67%,
- liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 – 6,00 szt., tj. stopień realizacji 100%,
- nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] – 7.323.367,27 PLN, tj. stopień realizacji 96,28%,
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 8.071.828,22 PLN, tj. stopień realizacji – 40,30%.

W związku z trwającą realizacją projektu:

- nie wszystkie wskaźniki produktu osiągnęły zakładany poziom,
- pozostałe wskaźniki produktu zostały wykazane na poziomie zerowym.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.)

Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosków o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0001/17-014 za okres do 02.06.2020 r. (wersja nr 2 złożona w dniu 13.07.2020 r.), pismem z dnia 21.10.2020 r., znak: IR-XIII.432.7.29.2019, na kwotę dofinansowania 3.357.231,35 zł, w tym kwotę refundacji: 1.142.937,61 zł (wniosek o płatność zatwierdzony w dniu 06.10.2020 r.),
- RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 (złożony w dniu 08.09.2020 r.) pismem z dnia 18.12.2020 r., znak: IR-XIII.432.7.29.2019, na kwotę dofinansowania 57.502,50 zł, w tym kwotę refundacji: 57.502,50 zł,
- RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 (wersja nr 4 złożona w dniu 30.11.2020 r.) pismem z dnia 30.12.2020 r., znak: IR-XIII.432.7.29.2019, na kwotę dofinansowania 6.820.550,11 zł.

Dofinansowanie, w formie refundacji, wynikające z ww. wniosków o płatność zostało wypłacone Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na rachunek bankowy nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 w kwocie:

- 1.142.937,61 zł w dniu 19.10.2020 r., co wynika z potwierdzenia wykonania operacji – wydruk z dnia 15.09.2021 r.,
- 57.502,50 zł w dniu 30.12.2020 r., co wynika z potwierdzenia wykonania operacji – wydruk z dnia 15.09.2021 r.

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu 19.10.2020 r., tj. w 98 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-014 (13.07.2020 r.) i w dniu 30.12.2020 r., tj. w 113 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 (08.09.2020 r.) oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

Wniosek o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0001/17-014, stanowił rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego przez Beneficjenta w formie zaliczki w kwocie 2.214.293,74 zł wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-013,
- RPSW.07.03.00-26-0001/17-017, na kwotę dofinansowania 6.820.550,11 zł, stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego w formie zaliczki wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-015.

Otrzymanie ww. zaliczek zostało udokumentowane:

- potwierdzeniem wykonania operacji (wydruk z dnia 15.09.2021 r.) do rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – wpływ w dniu 14.04.2020 r. w kwocie 2.214.293,74 zł,
- potwierdzeniem wykonania operacji (wydruk z dnia 15.09.2021 r.) do rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9402 0371 4516 należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – wpływ w dniu 17.06.2020 r. w kwocie 4.877.020,38 zł,
- wyciągiem bankowym Nr 003/2020 za okres 01.06.2020 r. do 17.06.2020 r. do rachunku bankowego nr 81 1240 4416 1111 0010 8009 7836 należącego do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – Rozbudowa Kliniki Kardiologii WSZ – wpływ zaliczek w dniu 17.06.2020 r. w kwocie 2.241.627,43 zł oraz 510.000,13 zł.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.949.683,93 zł został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/20-00 za okres do 31.10.2020 r., zatwierdzonej w dniu 04.12.2020 r.,
- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., data refundacji z KE 24.10.2020 r., deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/20 ujęta według kursu euro 4,4907.

Pierwotnie wnioski o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 i RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 zostały zadeklarowane:

- w wycofanej w dniu 24.03.2021 r., deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzonej w dniu 15.02.2021 r.,
- w wycofanym w dniu 24.03.2021 r. wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 ujęta według kursu euro 4,5471.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.07.03.00-26-0001/17-016 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 67.650,00 zł, dofinansowanie 57.502,50 zł,

- RPSW.07.03.00-26-0001/17-017 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.024.176,62 zł, dofinansowanie 6.820.550,11 zł.

zostały zadeklarowane:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzonej w dniu 26.03.2021 r., kurs euro 4,5122,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 ujęta według kursu euro 4,5122.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.07.03.00-26-0001/17-014	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0001/17-016	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.07.03.00-26-0001/17-017	29.999,66	6.648,57	4,5122	8.9 Wydatki niekwalifikowane – inne	Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy niezgodnie z umową

Zespół audytowy:

Monika Olszewska – Starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Monika Olszewska
 Monika Olszewska

.....

Jolanta Rogowska-Olszowy - Referent

REFERENT

Jolanta Rogowska-Olszowy
 Jolanta Rogowska-Olszowy

.....

